

Natur- och trafiknämnden

## **Projektavslut investeringsprojekt 90000216**

### **Trafiksäkerhet 2016**

#### **Förslag till beslut**

Natur- och trafiknämnden noterar informationen till protokollet.

#### **Sammanfattning**

Att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter i Nacka har varit projektets främsta syfte. Genom att förbättra och tydliggöra den fysiska utformningen på allmänna vägar ökar trafiksäkerheten vilket bidrar till målet om att minimera olyckor med motorfordon på vägnätet. Arbetet har bland annat bedrivits med underlag från STRADA (olycksstatistik), trafik- och hastighetsmätningar, synpunkter från medborgare, dialog med polisen samt trafiknämndens egna observationer och utredningar. Åtgärder har genomförts i alla delar av Nacka kommun.

#### **Ekonomiska konsekvenser**

- Hela beloppet på 2 252 417 kr aktiveras, med en avskrivningstid på 10 år blir kapitaltjänstkostnaden år ett: 225 242 kr.
- Statlig medfinansiering betalades ut av Trafikverket på 418 320 kr.
- Ökade drift- och underhållskostnader uppskattas till ca. 20 000 kr per år. En ökning av driftkostnader har tillkommit, då nya anläggningar har byggts ut, exempelvis gångbanor. Dock kan driftkostnaderna ha minskat vid ombyggnation av befintliga anläggningar då åtgärderna inneburit en förenklad vinterdrift genom en förbättrad standard.
- 247 583 kr av projektets totala budget på 2 500 000 kr återlämnas.

#### **Bilagor**

Bilaga 1. Projektavslut Trafiksäkerhet 2016



Kristofer Rogers  
Tf enhetschef  
Trafikenheten

Malin Zeidlitz  
Trafikplanerare  
Trafikenheten