

Natur- och trafiknämnden

## **Projektavslut för samordningsprojekt stadsbyggnadsprojekt 9417 Norra Boo samordning**

### **Förslag till beslut**

Natur- och trafiknämnden noterar informationen till protokollet.

### **Sammanfattning**

Projektet är ett samordningsprojekt som hanterat och samordnat övergripande frågor sedan 2009 inom hela norra Boo där de hanterade frågorna antingen varit stora eller sträckt sig över flera olika stadsbyggnadsprojekt samt upprättat en miljödom för markavvattning. Frågor som hanterats har gällt den övergripande dagvattenhanteringen, trafiksituationen, plansamordningen och gemensamma avtalsförslag gentemot externa parter samt fungerat som ett stöd- och diskussionsforum för deltagande projektledare och delprojektledare

Projektets netto är minus 2,6 miljoner kronor.

### **Projektet**

Stadsbyggnadsprojekt 9417 Norra Boo samordning är nu klart att avslutas. En slutrapport har upprättats, se bilaga 2.

### **Aktiveringar och avskrivningar**

Stadsbyggnadsprojektet har enbart fungerat som ett samordningsprojekt som föreslagit eller tagit fram olika lösningar inom norra Boo.

Övriga detaljer framgår av slutrapporten.

### **Ekonomiska konsekvenser**

- Samtliga kostnader för stadsbyggnadsprojektet, 2,6 miljoner kronor samt beslutad budget på 2,5 miljoner kronor, överförs till deltagande stadsbyggnadsprojekt Riset Sångfågelvägen Område B, Område G, Rörsundsviken 1 och 2, Vikingshillsvägen,



Kummelnäsvägen, Bågvägen Åbroddsvägen, område C och Björnberget, enligt fastställd procentfördelning baserad på hur stora projekten är.

### **Konsekvenser för barn**

Stadsbyggnadsprojektet har enbart fungerat som ett samordningsprojekt som föreslagit eller tagit fram olika lösningar inom norra Boo. Inom några förslag och lösningar har den allmänna trafiksituationen beaktats med trafiksäkerhetshöjande åtgärder som resultat, vilket är gynnsamt för barn. I övrigt finns det idag inga negativa konsekvenser för barn inom stadsbyggnadsprojektet.

### **Bilagor**

- 1: Ärendeöversikt, karta
- 2: Slutrapport

Ulf Crichton  
Exploateringschef  
Exploateringsenheten Nacka

Fredrik Bengtsson  
Projektledare  
Exploateringsenheten Nacka