

NTN

Projektavslut 2 Lekplatser inom investeringsprojektet ”Lekplatser 2016-2017”, projektnummer 90000317

Förslag till beslut

Natur- och trafiknämnden noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Inom investeringsprojektet ”Lekplatser 2016-2017” rustades lekplatserna Vikdalen och Babordsvägen upp. Före upprustningen var lekplatsernas utrustning i dåligt skick och behovet av översyn och uppgradering nödvändig och påkallad. Beslutad budget var 6,5 mnkr och utfallet 6,5 mnkr.

Ärendet

Inom investeringsprojektet Lekplatser 2016-2017 har 2 lekplatser upprustats och färdigställt; Vikdalen och Babordsvägen. Parkerna var då slitna och behövde rustas upp. Projekteringen startades med medborgarsamtal under 2016 som ledde vidare till färdiga handlingar 2017. Upphandlingen av entreprenör var klar i mars 2017. Hösten 2017 stod Vikdalen färdig och Babordsvägen blev klar våren 2018.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutad budget 6,5 mnkr 2014, FRN 2014/140-041, KFKS 2014/240-041.

Kostnad för genomförande slutade på 6 579 406 kr.

Med en räntesats på 2,5 % blir kapitalkostnaden första året 595 tkr

Avskrivningstid 15 år ger en årlig kostnad på 433 tkr på totala investeringskostnaden.

Ränta 2,5% år 1 blir 162 tkr.

Uppskattad årlig driftskostnad blir 60 000 kr.



Konsekvenser för barn

Upprustningen av lekplatserna främjar barns fritidsaktiviteter.

Bilagor

1. Projektavslut Lekplatser 2016-2017
2. Karta och bilder
3. Aktiveringsblankett Lekplatser 2016-2017

Mats Wester
Bitr. Enhetschef
Enheten för bygg och anläggning

Lars Hedrén
Projektledare
Enheten för bygg och anläggning