

2019-01-16

TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr NTN 2015/228-439

Natur- och trafiknämnden

Projektavslut Erstaviks samverkansprojekt, 9180000038

Förslag till beslut

Natur- och trafiknämnden noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Projektets främsta syfte har varit att hitta en långsiktig utveckling av ett storstadsnära naturområde. Projektet har innefattat två delar, dels att upprätta nyttjanderättsavtal samt skötsel- och kommunikationsavtal med markägaren, dels att utföra åtgärder för att förbättra för friluftslivet. LONA, statligt bidrag för lokala naturvårdssatsningar, söktes 2011 och beviljades av länsstyrelsen. Projektet omfattade bland annat upprustning av vandringsleder, gång- och cykelvägar, entréer och förbättrad information om områdets natur- och kulturmiljövärden.

Ärendet

Projektet, Erstaviks samverkansprojekt, initierades 2004 och syftade till att hitta en långsiktig utveckling av ett storstadsnära naturområde. Intressenter var Nacka kommun, Tyresö kommun, Stockholms stad och Erstaviks Fideikommiss. Målet med projektet var att utarbeta en långsiktig handlingsplan som syftade till att balansera allmänhetens intresse av att bevara och utveckla Erstaviks natur-, kultur- och rekreationsvärden med markägarens intressen av att utveckla och driva Erstavik ur ett företagarperspektiv.

Projektet omfattade två delar, ett gällande uppförande av två avtal med markägaren. Ett nyttjanderättsavtal samt ett skötsel- och kommunikationsavtal. Den andra delen handlade om åtgärder för friluftslivet.

Projektbeskrivning

Upprättandet av avtal skulle ersätta tidigare avtal mellan Erstaviks fideikommiss och Nacka kommun som ursprungligen ingicks 1991 och gällde till och med den 30 juni 2001. Avtalen förlängdes därefter med ytterligare tre år, eftersom någon uppsägning inte kom till. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 23 juni 2004, § 150, att förlänga avtalet med sex månader att gälla till och med den 31 december 2004. Därefter har avtalet förlängts av kommunstyrelsen i omgångar om halv- eller helår fram till den 31 december 2012. Nya avtal undertecknades 2013.



Ansökan om LONA, den statliga satsningen på lokal naturvård, gjordes 2011 för åtgärder för friluftslivet. Projektet pågick under tiden 2011-04-30-2015-04-30. Nacka kommun ansökte om 50% av projektkostnaden i bidrag och fick 2011 statligt bidrag på 1 280 000 kronor för åtgärder för friluftslivet. I det ingick produktion av en hemsida, upprustning av 15 km vandringsleder och för 2,2 km väg för promenad och cykling, uppsättande av vägbommar samt skyltar vid 8 större entréer, 10 mindre entréer, 15 skyltar om intressanta platser och 15 vägvisningsskyltar. Kommunens medfinansiering var 1 280 000 kronor. Resultatet av LONA projektet blev:

- En hemsida
- Blå och gröna leden har röjts och märkts upp, cirka 2,5 mil.
- Cirka 300 meter spänger har byggts i våta partier.
- Vita spåret, drygt 6 km har anlagts.
- 2,3 km gång- och cykelväg har anlagts.
- En parkeringsplats har anordnats vid Fisksätra.
- På tio platser har två entréskyltar satts upp.
- Drygt 40 vägvisningsskyltar har satts upp samt 15 informationsskyltar som beskriver specifika platser om natur- och kulturhistoriska miljöer.

Beslutsprocessen

Dåvarande Tekniska nämnden beslutade 2012-05-14 (TN 2011/353) att anslå 1,5 miljoner kronor för upprättande av avtal (0,2 miljoner kronor) samt åtgärder för friluftslivet i Erstavik (1,3 miljoner kronor).

Ekonomiska konsekvenser

Projektets totala budget var 2560 000 kr för friluftsåtgärder (varav hälften 1280 000 kronor bekostats av LONA-medel) och 200 000 för upprättande av avtal.

Kommunens kostnader har uppgått till 1 155 000 kr.

Hela den beviljade ramen om 1,5 miljoner kronor aktiveras och resterande av ramen lämnas. Avskrivning på 25 år.

- Projektet har inneburit en ökning av driftkostnader, då nya anläggningar har tillkommit.
- Projektet har innefattat satsningar på Erstavik som friluftsliv- och rekreationsområde med nya friluftsanläggningar.

Konsekvenser för barn

Projektet syftade till att hitta en långsiktig utveckling av ett tätortsnära friluftsområde. Det innebär att åtgärder ska leda att miljö kvalitetsmålet En god bebyggd miljö nås. Åtgärder som förbättrar vistelse i skog främjar barns fantasi, den motoriska utvecklingen och är en grund för goda levnadsvanor och miljöhänsyn i framtiden.



Hanna Helsing
Gruppchef
Enheten för drift offentlig utemiljö

Camilla Ährlund
Naturförvaltare
Enheten för drift offentlig utemiljö