

2023-03-28

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: NTN 2017-00395

## Projektavslut reinvestering parkmark 2020

*Projektnummer 93100945*

### Förslag till beslut

Natur och trafiknämnden noterar informationen till protokollet.

### Sammanfattning av ärendet

2017-09-10 beslutades om en investeringsram för reinvestering parkmark under 2019–2020 på 10 miljoner kronor. Tjänsteskrivelse: Dnr NTN 2017/395 KFKS 2017/395

Syftet med reinvesteringen var att följa dåvarande underhållsplan med mål att hålla parkmarken hel, ren och säker att vistas på och användas. Utslitna platser renoveras och utrustning lagas och byts ut.

Hela budgeten har nyttjats till genomförande. Beloppet omfattar upprustning och utveckling av 12 parkområden i Nacka samt flertalet mindre reinvesteringssåtgärder för att uppnå syftet med reinvesteringsbudgeten.

### Ärendet

2017-09-10 beslutades om en investeringsram för reinvestering parkmark under 2019–2020 på 10 miljoner kronor. Tjänsteskrivelse: Dnr NTN 2017/395 KFKS 2017/395

Reinvesteringen tilldelades projektnummer 93100945. Syftet med reinvesteringen var att följa dåvarande underhållsplan med mål att hålla parkmarken hel, ren och säker att vistas på och användas. Utslitna platser har renoverats och utrustning har lagats och bytts ut. Åtgärder för att upprusta, tillgängliggöra eller modernisera har utförts inom budgeten.

Större investeringar inom budget:

- Rondell Ekuddsvägen
- Vändplan Storkällans väg
- Planteringar och upprustningar Hospitalsparken
- Omfattande renovering av utrustning och grönytor i Fisksätra allé
- Rhododendronplantering i Setterwalls park

- Tillgänglighetsanpassning Vårgärdesbadet
- Kantatvägen och Serenadvägen nyplanerade busktytor
- Danvikens begravningsplats
- Samlingsplats Henriksdalsringen
- Tennisplan Ektorp uppdaterades till en kombinerad tennis-basketplan med grund i ett medborgarförslag om utökad träning utomhus för basket.

Utöver detta har det löpande genomförts åtgärder utifrån beslutade medborgarförslag. Det har även bytts ut, lagats och kompletterats utrustning och grönytor. Flertalet träd har planterats och badplatser och bryggor har rustats upp. Genom dessa åtgärder har kommunen arbetat för att tillgodose Nackas invånare med trygg och säker utemiljö.

### **Ekonomiska konsekvenser**

- Beslutad budget för projektet var 10 mkr.
- Hela budgeten har nyttjats till genomförande.
- Beloppet omfattar upprustning och utveckling av 12 parkområden i Nacka samt flertalet mindre reinvesteringsåtgärder för att uppnå syftet med reinvesteringsbudgeten.
- Avskrivningstid: 25 år
- Avskrivning år ett: 0,4 miljoner kronor
- Kapitaltjänstkostnader totalt år ett: 0,53 miljoner kronor
- Av totala kapitalkostnaden utgör ränta år ett: 0,13 miljoner kronor
- Årlig driftskostnad: oförändrad

### **Konsekvenser för barn**

En säker och fungerande utemiljö främjar barns utveckling

### **Bilagor**

Tjänsteskrivelse 2023-03-28

Per Strandberg  
Enhetschef  
Enheten offentlig utemiljö

Charlotte Svedlund  
Landskapsingenjör  
Anläggningsenheten