

2023-09-15

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: NTN-2023-00224

## Projektavslut Gång- och cykelväg utmed Mensättravägen vid Myrsjö, delprojekt AA

Projektnummer *93102557*

### Förslag till beslut

Natur och trafiknämnden noterar informationen till protokollet.

### Sammanfattning av ärendet

Mensättravägen var utpekad som en saknad länk i kommunens cykelstrategi, och var därmed föreslagen som ett huvudcykelstråk med hög prioritet. Den nya kopplingen längs Mensättravägen skapade ett mer attraktivt cykelvägnät. Länken fungerar även som en naturlig koppling mellan Orminge centrum och Myrsjöskolan och sportklustret vid Myrsjö sporthall. Projektet är nu avslutat med en godkänd slutbesiktning.

### Ärendet

Utbyggnaden börjades i slutet av februari 2022 av Gång- och cykelväg (inkl. belysning) 335m och färdigställdes i juni 2022. Slutbesiktningen ägdes rum den 18e augusti 2022 med godkänt resultat.

Den ursprungliga utbyggnadstidplanen levererad av entreprenören avsåg att slutföra entreprenaden till slutet av april. Arbetena försenades på grund av bl a följande faktorer:

- Förekomst av tjäle i marken
- Behov att schakta försiktig pga osäkert läge av elkablarna
- Beställda ÄTA-arbete

### Ekonomiska konsekvenser

Investeringsbeslutet NTN 2019/181 beviljade en budget av 5 948 011 kr för genomförandet av gång- och cykelvägen vid Myrsjöskolan.

Den totala summan vid projektavslutet ligger på 5 871 221 kr och uppdelas på följande sätt:

Aktivitet	Kostnad
Interna resurser	389 375 kr
Projektering	546 541 kr
Externa resurser (konsulter)	1 060 207 kr
Byggentreprenad	3 875 098 kr
<b>Totalt</b>	<b>5 871 221 kr</b>

### Driftkostnader för allmänna anläggningar

	Årlig drift- och underhållskostnad (kr)
Gator och Trafik	39 661

Driftkostnaden beräknades den 2022-11-28 baserat på relationshandlingarna.

Projektet HP GC Mensättravägen vid Myrsjö skrivs av från 2023-08-01 enligt nedan:

Aktivering: 4 243 086 kr

Avskrivning: 22 år

Internränta år 2023: 1,5 %.

Kapitaltjänster totalt år 2023: 0,1 miljoner kronor

Kapitalkostnader avskrivning totalt år ett: 0,1 miljoner kronor

Av totala kapitalkostnaden utgör ränta år ett: 0,02 miljoner kronor

### Konsekvenser för barn

Den nya gång- och cykelvägen bidrar till ett tryggare gång- och cykelnät för barn att röra sig upp till Myrsjöskolan. Befintlig busshållplats som har renoverats erbjuder en attraktiv livsmiljö för alla åldrar i området.

### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse den 15 september 2023

Ulrika Haij  
Enhetschef  
Trafikenheten

Kai-Henrik Striem  
Gruppchef  
Anläggningsenheten