

Fritidsnämnden

Slutredovisning avseende del av investeringsprojektet: nyinvestering inom befintliga anläggningar (konstgräsplan Boovallen I)

Förslag till beslut

Fritidsnämnden beslutar att godkänna slutredovisning för del av investeringsprojektet ,nyinvesteringar inom befintliga anläggningar projekt nr.98000070 gällande omläggning av konstgräsplan Boovallen 1.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslöt 2012-06-11, § 125 att fastställa investeringsmedel om 13 mnkr för år 2012-2014 avseende nyinvesteringar inom befintliga anläggningar enligt fritidsnämndens beslut 2012-05-10, dnr FRN2011/109-041.

Finansiering

Investeringsbudget: 13 mnkr varav 10 mnkr under 2012-2013

Investeringsutgifter: 3 360 tkr, resterande investeringsmedel redovisas separat

Avskrivningstid: 10 år 336 tkr per år, rak avskrivning tillämpas

Räntor: 3% 100 tkr år ett, fallande ränta tillämpas

Finansiering inom beslutad budgetram för år 2014

Ärendet

Bakgrunden till fritidsnämndens förslag om 13 mnkr under år 2012-2014 för verksamhetsanknutna investeringar/nyinvesteringar inom befintliga idrottsanläggningar är att flera av idrottsanläggningarna nu är ålderstigna, slitna och i stort behov av upprustning. Nyttan av åtgärderna kopplas direkt till utövarna både avseende idrottande barn och ungdomar i föreningslivet såväl inom skolornas idrotts- och rastverksamhet liksom allmänheten som använder idrottsanläggningarna för familjetid och allmän motion (folkhälsoperspektiv).



Boovallen plan 1 var den första fotbollsplanen som fick konstgräs i Nacka kommun och planen invigdes den 17 maj 2001. Planen används av bl.a. Boo FF som är en av norra Europas största barn och ungdomsföreningar med ca 150 aktiva lag (ca 2 000 aktiva). Invid Boovallen finns Boo Gårds skola och förskolor.

En fotbollsplans teknikersystem består av flera komponenter och den upplevda spelkvaliteten är beroende av hur väl komponenterna och materialen fungerar tillsammans.

Tekniksystemet består av markbädd, rördragningar för avrinning av yt- och markvatten, konstgräs med fyllnadsmaterial. Systemet funktionstestats enligt fotbollsförbundets kravprofil för breddfotboll. För att inte äventyra funktionskraven har samma leverantör av markbädd som för övriga komponenter använts.

Tidigare beslut

Fritidsnämnden beslöt den 14 maj 2012, dnr FRN2011/109-041 att föreslå kommunfullmäktige att anslå 13 miljoner kronor att användas till att förbättra verksamhetsanknutna investeringar/ nyinvesteringar inom befintliga idrottsanläggningar.

Fritidsnämndens motiv för förbättringar är att flera av idrottsanläggningarna nu är ålderstigna, slitna och är i stort behov av upprustning. Nyttan av åtgärderna kopplas direkt till utövarna både avseende idrottande barn och ungdomar i föreningslivet såväl inom skolomas idrotts- och rastverksamhet liksom allmänheten som använder idrottsanläggningarna för familjetid och allmän motion (folkhälsoperspektiv). Antalet bokningsbara timmar för föreningar och allmänhetens timmar behöver bibehållas då barnkullarna som nu är på väg in i idrottsålder har ökat mellan 25-45% jämfört med tidigare år.

Alternativet till re-investerings åtgärder är att minska idrottsverksamhet och i vissa fall behöver idrottsanläggningar stängas p.g.a. säkerhets- och/ eller arbetsmiljöskäl.

Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-11, § 125 om att bevilja investeringsmedel om 13 mnkr för år 2012-2014 för nyinvesteringar inom befintliga anläggningar enligt fritidsnämndens förslag 2012-05-10 § 54.

Fritidsnämnden beslöt 2012-09-19 i Mål & budget 2013-2015 att inom ramen av projektet 98000070 nyinvesteringar inom befintliga anläggningar anvisa medel för omläggning av konstgräsplan Boovallen 1

Projektbeskrivning

Entreprenadtid och entreprenadform

Entreprenaden i form av totalentreprenad enligt bestämmelser för ABT 06 har utförts av Sportsbyggarna entreprenad AB,. Upphandlingen är en styrd direktupphandling pga. tekniska förutsättningar och behov av funktionsansvar för den totala kvaliteten (dnr FRN 2013/49).



I anbudet ingick borttransport av uttjänt fotbollsmatta och granulat till deponi (Ragnsells anläggning i Trollhättan), justering av underlag,läggning av ny konstgräsmatta IDNAX 40, linjering, breddning av planen med uppvärmningsyta, justering av stängsel och grindar. Entreprenaden utfördes under veckorna 26-32, efter samråd med föreningslivet.

Slutbesiktning

Slutbesiktning har skett 2013-08-22.

Effekter av genomförandet av investeringen

Det nya konstgräset är av modernaste modell, vilket nu möjliggör att matcher i högre divisioner kan spelas på Boovallen samt att ungdomsfotbollen får en spelplan som ger dem bättre förutsättningar i sin fortsatta fotbollsutbildning. Kvalitetskraven är satta för att bli minskade framtida knäskador vilket är vanligt inom fotbollen.

Finansiering

Investeringsbudget: 13 mnkr varav 10 mnkr under 2012-2013

Investeringsutgifter: 3 360 tkr resterande investeringsmedel redovisas separat

Avskrivningstid: 10 år 336 tkr per år, rak avskrivning tillämpas

Räntor: 3% 100 tkr år ett, fallande ränta tillämpas

Finansiering inom beslutad budgetram för år 2014

Jerker Linnerborg

Anläggningsutvecklare

Idrotts- och fritidsenheten