

Fritidsnämnden

Slutredovisning av reinvesteringsobjekt – lekplats Atlasvägen

Förslag till beslut

Fritidsnämnden noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning

Under år 2014 har lekplatsen vid Atlasvägen, på Sicklaön, byggts om och resultatet av denna investering ska därför slutredovisas till Fritidsnämnden.

Ärendet

I Nacka finns det 100 lekplatser på kommunens allmänna parkmark. Några av dessa lekplatser rustas varje år. Det finns ett stort behov av upprustning eftersom många lekplatser anlades på 70-talet och börjar nu bli gamla, samtidigt som Nacka får fler innevånare. Generellt ställs höga krav på lekplatser idag, både när det gäller säkerhetsfrågor och lekvärde för olika åldrar.

Lekplatsen har upprustats enligt ett tema där avsikten är att stärka områdets identitet och bidra till en variation av upplevelser. Temat är Vikingalek.

(Bilder som visar årets renovering finns i bilaga till tjänsteskrivelsen).

Ombyggnaden är utförd enligt kommunal standard och är godkänd enligt SSEN (säkerhetsnorm).

Denna lekplats har dessutom fått en högre grad av tillgänglighetsanpassning.

Entreprenadform

Projekteringen är utförd av ramupphandlad konsult – WSP

Entreprenadformen var utförandeentreprenad. Upphandlad entreprenör - E-schakt AB (anbudsgivare antagen av nämnden).

Projektleddning – Rockstore engineering

Beställare – Park- och naturenheten



Budget och utgift

Beslutad budget (Mål & budget) för lekplatser 2013 var 2,5 miljoner kronor.

Total utgift för denna lekplats är 1 822 000 kronor. Utgiften fördelas enligt följande:

- Projektering 292 000 kronor
- Entreprenadkostnad 1 241 000 kronor
- Byggledning 177 060 kronor
- Tilläggarbete 112 000 kronor

Ekonomi – anmärkningar

Projektet har kontinuerligt redovisats i Fritidsnämndens lägesrapportering.

Tilläggarbeten för 112 000 kronor tillkom pga. omprojektering för berg, samt att vikingaskeppet först inte godkändes i säkerhetsbesiktningen.

Driftkostnadsförändringar

Projekten innebär inte att nya områden har tillkommit. Skötselkostnaderna har ökat marginellt föranlett av slutfört projekt.

Effekter av genomförandet av investeringen

Nacka har fått en modern tillgänglig lekplats, som samtidigt är godkänd enligt säkerhetsnormen. Traditionella värden har bevarats och utvecklats. En lekplats är ofta en viktig mötesplats för många i området.

Bilagor

1. Atlasvägen hemsida
2. Fotokollage
3. Informationen från kommunens hemsida, fliken natur och fritid

Annika Skogetun
Enhetschef
Park- och naturenheten

Pia Helgodt
Projekteringsledare
Park- och naturenheten