

Fritidsnämnden

Uppföljning av investeringar

Förslag till beslut

Fritidsnämnden noterar informationen till protokollet.

Ärendet

I tabellen nedan redovisas en kortfattad information bekräftande aktuell status för av fritidsnämnden initierade investeringsprojekt enligt tidigare beslut av nämnden och/eller av kommunfullmäktige.

Geografiska områden	Projekt Typ av objekt	Status	Åtgärd ¹
Älta	Ridskola Källtorp	Planbesked har godkänts av Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden	<i>Projektet lagt på is</i>
	Sporthall Älta C	Planenheten utreder nytt program för Älta centrum. Även fritidsanläggningar ingår i det nya programmet och placering av ny sporthall.	<i>Framtagande av programförslag</i>
	Sigfridsborgsskolan sporthall	Förstudiearbete pågår att planera in en sporthall i samband med skolutbyggnaden. Planeras vara klar till 2020	
	Älta IP Aktivitetsytor	Utegym klart 2015-04-30	<i>Parkourbanan klar Besiktigad 29/5</i>
Sicklaön	Nacka sporthall	Yteffektiviseringen av sporthallen är klar	
	Nacka bollhall		<i>Arkitekt ritar på förslag till TV-läktare</i>

¹ Åtgärder med kursivstil är avvikelser från föregående rapport

Geografiska områden	Projekt Typ av objekt	Status	Åtgärd ¹
	Nacka IP Fotbollstält		<i>Framtagning av förfrågningsunderlag pågår</i>
Saltsjö-Boo	Björknäs IP Löparbanor och innanliggande naturgräsplan	Arbetet fortlöper enligt tidsplan.	<i>Slutbesiktning 23 juni</i>
	Björknäs IP omklädningsrum	Ansökan om rivningstillstånd av gamla omklädningsrum och paviljong inlämnat	<i>Utredning om att bygga omklädningsrum i anslutning till isladan</i>
	Myrsjö IP	Anläggning av konstgräsplan fortlöper enligt tidplan	<i>Besiktning v3 I</i>
Saltsjöbaden	Saltsjöbadens IP Omläggning av I I- mannaplan.	Arbetet utförs efter säsong, då tiden är för under sommaruppehållet pga föreningsaktiviteter	<i>Anbudsförfrågan går ut nu i juni. Planerad byggstart 12/10</i>

Information från lokalenheten

Möte med Skuru handboll angående förslag från föreningen om Nacka bollhall framtid.

Passagesystem installeras i Nacka sportcentrum nu i juni.

Myrsjö sporthall ombyggnation av omklädningsrum påbörjas under sommaren 2015.

Fastighetsutveckling

Jerker Linnerborg
Projektledare