

Fritidsnämnden

Uppföljning av investeringar

Förslag till beslut

Fritidsnämnden noterar informationen till protokollet.

Ärendet

I tabellen nedan redovisas en kortfattad information gällande status på fritidsnämndens anläggningar inom nämndens intresseområde enligt tidigare beslut av nämnden och/eller av kommunfullmäktige. Färdigställda objekt redovisas en gång och plockas löpande bort.

FÄRDIGSTÄLLT					
Geografiska områden	Projektbeskrivning	Status	Planerade åtgärder i närtid	Planerat startdatum	Planerat datum för ibrukttagande
Saltsjö-Boo	Bokningsbar fotbollsplan i Orminge, vid Alabastens fsk	Klar	Färdigställt	Slutfört	Anläggning i bruk
Sicklaön	Arbetsplatslokaler för föreningslivet Sickla gymnastikhall	Klar	Färdigställt	Slutfört	Anläggning i bruk
Saltsjöbaden	Arbetsplatslokal till föreningslivet Saltsjöbadens IP	Klar	Färdigställt	Slutfört	Anläggning i bruk
Saltsjö-Boo	Björknäs IP - renoverat fotbollsplan och friidrottsbanor	Klar	Färdigställt	Slutfört	Anläggning i bruk

PÅGÅENDE ARBETEN					
Geografiska områden	Projektbeskrivning	Status	Planerade åtgärder i närtid	Planerat startdatum	Planerat datum för ibrukttagande
Alla områden	Grönt ljus 10 anläggningar	2 av 10 färdiga, Boovallen 1 och 2	Myrsjö och Älta under Q1-2017, helt färdigt under 2017	pågående	delvis i bruk
Älta	Älta IP, motorikbana del 2	Entreprenör vald, arbetet påbörjat	Grundarbete klart, inväntar vår för fortsatt arbete.	pågående	Q2 2017
Sicklaön	Skuru IP - renovering av IP-hus	Pågående, stängt för allmänheten	Omgjutning av grunden och ytskikt	pågående	Q2 2017
Sicklaön	Nacka IP, fotbollstält	Färdigställande och slutbesiktning i april	Sätta upp tält för att få slutbesiktning	pågående	Q4 2017
Sicklaön	Nacka IP 02 omläggning fotbollsplan	Projektplan presenterad	Driften påbörjar och planerar arbete under sommaren	pågående	Q3 2017
Saltsjö-Boo	Orminge, vid Alabastens förskola	Belysning fotbollsplan	Utredning pågår	pågående	Q1 2017
Saltsjö-Boo	Myrsjö IP - bmx och fotbollsplan	Slutbesiktning i mars. Anmärkningar att avhjälpa av entreprenör.	Anläggning är i drift	Anläggning i bruk	Anläggning i bruk
Saltsjöbaden Fisksätra	Nya hästagar Stall Compass	Inhågnader	Inväntar offert	Q2 2017	Q2 2017
Saltsjöbaden Fisksätra	Spontan näridrottsplats	Projektering påbörjad	Ritningar beställda	pågående	Q1 2018
Saltsjöbaden	Konstgräs Saltsjöbadens IP	Slutfasen	Ej slutbesiktat	Anläggning i bruk	Anläggning i bruk

BESLUTAT, FINANSIERAT, EJ PÅBÖRJAT

Geografiska områden	Projektbeskrivning	Status	Planerade åtgärder i närtid	Planerat startdatum
Sicklaön	Saltängen parkplan	Planerad start hösten 2017.	Arbete för att göra ytan bopningsbar pågår	Q3 2017
Sicklaön	Skuru IP omläggning av fotbollsplan fr naturgräs till konstgräs	Upphandling våren 2017	Avvaktar projektplan från fastighetsutvecklig	Q3 2017
Sicklaön	Nya förråd i Nacka ishall	Beslutad i FRN feb-2017	Föreningslivet och lokalenheten påbörjar ombyggnation omgående	Efter säsong 2017
Saltsjö-Boo	Björknäs IP omklädningsrum	Miljöbesiktning genomförd	Avvaktar projektplan från fastighetsutvecklig	Q1 2017
Saltsjö-Boo	Björknäs islada - isolering	Samordningsmöten genomförda	Projektering pågår	påbörjas maj 2017
Saltsjöbaden Fisksätra	Ersättningsbassäng Näcken	Startbesked i KS 2016-11-28	Upphandling ska inledas	Q 2 2017
Saltsjöbaden Fisksätra	Saltsjöbaden IP	Renovering av maskinrum	Inväntar projektplan från Fastighetsutveckling	Q 3 2017
Saltsjöbaden	Brygga vid Saltsjöbadens IP	Utvärdering av handlingsplan på väg från driften	Beslut om renovering eller nyinvestering	Q2 2017
Älta	Älta IP, renovering av gamla maskinrum/fiskeklubben	Renovering av maskinrum	Inväntar projektplan från Fastighetsutveckling	Q 3 2017
Älta	Älta IP, omläggning av fotbollsplan	Alla tillstånd klara.	Omläggning påbörjas efter sommarsäsong	Q2 2017
Älta	Älta IP, återanvända konstgräs till spontanytor, i samråd med NTN	Alla tillstånd klara.	Omläggning påbörjas efter sommarsäsong	Q3 2017
Älta	Brygga vid Älta IP	Byta ut befintlig brygga av säkerhetsskäl	Inväntar offert	Q2 2017
Älta	Upprustning staket och grind vid Älta IP			

UPPDRAG, IDENTIFIERADE BEHOV, FÖRUNDESRÖKNING, EJ				
Geografiska områden	Projektbeskrivning	Status	Planerade åtgärder i närtid	Planerat startdatum
Nacka	Översyn av internetuppkoppling i alla våra fritidsanläggningar	Förstudie har påbörjats	Första budgetförslag senast 31/3-17 för ramen 2018	2017
Sicklaön	Nacka sportcentrum, flexibel sporthall, simhall, fotbollsplan, 2 ishallar samt ytterligare idrottsytor	Förstudie pågår	Erik Wiberg ska utreda placering för ersättningsanläggningar	
Sicklaön - Jarlaberg	Ny sporthall och utomhusytor	Behov fastställt, inväntar inriktningsbeslut våren 2017	Rikshem ska lämna offert på hyra	2020
Sicklaön - Kvarnholmen	Sporthall/ 7 manna plan på taket Ebba Brahe-skolan	Behov fastställt, inriktningsbeslut nämnd FRN mars	Kvalitena ska lämna offert på hyra för beslut av KF	2018
Sicklaön	Flytt av Sickla gymnastikhall till följd av stadstuveckling	Förstudie för alternativ placering är inledd		2020
Saltsjö-Boo	Fotbollsplan Porsmosseverket, politikerinitiativ	Inriktningsbeslut i FRN taget	Inväntar projektplan från Strategisk stadsutveckling	
Saltsjö-Boo	Myrsjö nya sporthall, komplement utbyggnad 600 kvm i sutteräng	Inriktningsbeslut i FRN taget	Inväntar projektplan från Fastighetsutveckling	2019
Saltsjö-Boo	Myrsjö idrottskluster / simhall / rackethall / omplacering av ishall	KSSU ska ta beslut om startpromemoria	Inväntar projektplan från Strategisk stadsutveckling ESSU	2019
Saltsjö-Boo	Ridhus i Velamsund	Mål & Budget 17-19	utredning pågår, inget beslut än	2018
Saltsjö-Boo	Behov av en 11-manna fotbollsplan	Inväntar fastighetsprocessens svar om Porsmosseverket		
Saltsjöbaden Fisksätra	Fisksätra, flexibel anläggning, inriktning friidrott samt näridrottsplats	Förstudieskede framtagande av inriktning och placering	Ska flyttas till stadsbyggnadsprocessen ?	2019
Saltsjöbaden Fisksätra	Saltsjöbaden, ny simhall	Inriktningsbeslut i FRN taget	Inväntar beslut från KS/KF	2018
Älta	Stavsborgsskolan 1 fullstor sporthall och en bollhall	Planerad till 2020	Lokalenheten ska inleda diskussion med Hemsö	2020
Älta	Fritidsgård /Älta kultur och fritidskvarter	Inriktningsbeslut i FRN taget	Ska till KSSU i mars via lokalenheten. Hyresavtal med Wallenstam	2019
Älta/ Fisksätra	Ridanläggning i Källtorp	Mål & Budget 17-19	utredning pågår, inget beslut än	2018



Nadia Izzat
Enhetschef
Kultur- och fritidsenheten

Lotta Wirma
Controller
Controllerenheten