

Kommunstyrelsen

## **Projektavslut för ny påfartsramp vid Björknäs stadsbyggnadsprojekt 9411**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutrapporten för stadsbyggnadsprojekt 9411, Ny påfartsramp vid Björknäs. Informationen i ärendet lämnas för kännedom till miljö- och stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden.

Nettoinvesteringar ska aktiveras på respektive verksamhet hos kommunstyrelsen och tekniska nämnden.

### **Sammanfattning**

Stadsbyggnadsprojektet Ny påfartsramp vid Björknäs berör område öster om bussdepån i Björknäs, Boo, Nacka kommun. Den nya påfartsrampen ansluter från Värmdövägen till väg 222, Värmdöleden.

Projektmål som uppfyllts är; ökad trafiksäkerhet, förbättrad framkomlighet samt en kort- och långsiktig lösning av påfartsramp till väg 222, Värmdöleden, i väntan på den nya Skurubron.

Det ekonomiska utfallet för genomförandet summeras till -40 658 000 kronor varav -22 290 000 kronor är infrastrukturella bidrag. Projektet blev i slutskedet 9 miljoner kronor dyrare än beräknat beroende bland annat på ändrings- och tilläggsarbeten till följd av undermåliga bygghandlingar.

### **Projektet**

Stadsbyggnadsprojekt 9411 Ny påfartsramp vid Björknäs är nu klart och kan avslutas. En slutrapport har upprättats, se bilaga 2.

Tillgångar som skapats är 260 meter lokalgata, 960 kvadratmeter park, 55 meter VA-ledning och 70 meter plank.



Årliga kostnader för skötsel och underhåll av anläggningarna är 422 100 kronor för gata, 29 300 kronor för park, 2 100 kronor för VA-ledningar. Övriga detaljer framgår av slutrapporten.

Projektet blev i slutskedet 9 miljoner kronor dyrare än beräknat. Orsaken till detta är i huvudsak att bygghandlingarna hade undermålig kvalitet vilket resulterade i en mängd ändrings- och tilläggsarbeten. Detta kombinerat med att Trafikverket handlade upp och byggde ut anläggningarna på kommunens bekostnad, resulterade i att kommunen inte hade kostnadskontroll.

## **Bilagor**

- 1: Ärendeöversikt, karta
- 2: Slutrapport

Ulf Crichton  
Exploateringschef  
Exploateringsenheten

Emelie Skarp  
Projektledarstöd  
Exploateringsenheten