


**Projekttyp** Markanvisning  
**Projektledare** David Arvidsson, Exploateringsenheten  
**Pågående fas** Detaljplanering, genomförande-  
förberedelser 

**Beslut startPM** 2012-12-12  
**Startbeslut projekt** 2012-12-12  
**Detaljplan antagen** 2014-11-25  
**Startbeslut genomförande** 2015-01-05  
**Beslut utbyggnadsPM** 2015-03-15  
**Driftöverlämning** 2016-12-19  
**Beslut projektavslut** 2017-08-28




Student och hyresbostäder i Ektorp. Planområdet angränsar till väg 222, Ektorpsvägen, Ektorpshemmet och Ektorps skola.

Byggvesta vann 2012 tävling om att bygga studentbostäder och plan ska upprättas för att möjliggöra byggnation som i huvudsak överensstämmer med det vinnande förslaget. Totalt innehöll förslaget 170 lägenheter. Förslaget är vidarearbetat och nu uppe i 200 lägenheter

**Start-slut** 2012-12-12 - 2017-11-30  
**Byggherre**  
**Kvadratmeter BTA** 9000  
**Totalt antal lägenheter** 200  
**Antal lägenheter per år (År:antal lgh)** 2016:100  
2017:100

**Verksamheter - kvadratmeter BTA**  
**Tomtarea kvadratmeter** 11000  
**Nyanlagd gata kvadratmeter**  
**Nyanlagd gata, löpmeter**  
**Gatukostnad andel 1,0:tkr**  
**Nyanlagd park, kvadratmeter**  
**Ny kommunal ledningsgrav, löpmeter** 60

Totalt (tkr)	Budget	Prognos
Inkomster	0	0
Intäkter	2000	2000
Utgifter	-6484	-6484
<b>Netto</b>	<b>-4484</b>	<b>-4484</b>

**Lägesrapport** 2014-05-27  
**Typ** **Status** **Orsak** **Åtgärd**  
**Tid**   
**Kostnad**   
**Produkt**   
**Lägesbeskrivning**