

Pågående projekt under året	Startår	Slutår	Budget	Totalt Utfall	Total Prognos	Nettoutfall 2025 fram till 202512	Tid	Ekonomi	Mål
	2015	2027	-1562,1	-1287,0	-1489,8	-340,1			
90000321 - Näckenbadets nya simhall	2015	2026	-385,7	-362,7	-385,7	-113,5	🟢	🟢	🟢
93104943 - Velamsunds ridanläggning	2021	2026	-190,8	-158,7	-177,2	-54,3	🟢	🟢	🟢
93103388 - Sickla skola	2020	2026	-379,7	-342,7	-354,3	-53,8	🟢	🟢	🟢
94106205 - Nacka bollhall	2022	2026	-61,0	-36,3	-61,0	-34,7	🟢	🟢	🟢
94106439 - Komponentutbyten 2025	2025	2026	-33,0	-33,0	-33,0	-33,0	🟢	🟢	🟢
93105488 - GA Myrsjö Sportcenter	2023	2027	-45,2	-8,2	-45,2	-12,6	🟢	🟢	🟢
94106166 - 11-spelarplan Orminge	2023	2025	-8,5	-8,5	-8,5	-8,4	🟢	🟢	🟢
94106195 - Solceller 2025	2024	2026	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	🟢	🟢	🟢
94105771 - Utemiljölyft fsk- och skolgårdar 24-27	2024	2027	-31,3	-12,2	-31,3	-5,8	🟢	🟢	🟢
93105256 - Nacka gymnasium	2022	2027	-28,5	-6,7	-28,5	-5,3	🟡	🟡	🟡
94106348 - 7-spelarplan Duvnäs utskog Rudsjöp.	2023	2025	-5,2	-4,4	-4,4	-4,3	🟢	🟢	🟢
93101845 - Utv.åtgärder Nyckelviken	2018	2027	-8,5	-2,8	-8,5	-2,6	🟢	🟢	🟢
94106289 - Lås och larm på skolor	2024	2027	-3,0	-1,0	-3,0	-1,0	🟢	🟢	🟢
93103369 - Källtorp 11-spelarplan	2020	2026	-14,8	-2,4	-14,8	-0,6	🟢	🟢	🟢
93104526 - Komponentutbyten 2024	2024	2025	-50,0	-24,9	-24,9	-0,4	🟢	🟢	🟢
93103389 - Ny skolbyggnad, Borgvalla skola	2020	2025	-3,8	-2,8	-3,8	-0,1	🔴	🔴	🔴
93105867 - Genomförande Porsmossen 11-spelarplan	2018	2026	-14,0	-1,2	-14,0	-0,1	🟡	🔴	🟡
93100983 - Nyckelviken – garage och förråd	2017	2026	-1,8	-1,3	-1,8	0,0	🟢	🟢	🟢
93102493 - Investeringar stadshuset	2019	2027	-5,5	-4,8	-5,5	0,0	🟡	🟡	🟢
98000102 - FRITIDSNÄMNDENS BEHOV	2016	2026	-29,5	-17,5	-29,5	0,2	🟢	🟢	🟢
94106507 - Robust kommun	2025	2026	0,0	0,9	0,9	0,9	🟢	🟢	🟢
			-1305,8	-1037,2	-1240,0	-335,4			
Avslutade projekt under året									
93100858 - Multihall i Fisksätra	2017	2025	-254,5	-248,5	-248,5	-3,3	🟢	🟢	🟢
94106138 - Konstgräs Eknäs fotbollsplan	2023	2025	-1,8	-1,4	-1,4	-1,2	🟢	🟢	🟢
			-256,3	-249,8	-249,8	-4,4			