

Tekniska nämnden

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9408 Gångvägar Västra Eknäs

Förslag till beslut

Tekniska nämnden noterar informationen gällande slutredovisning av stadsbyggnadsprojekt 9408 Gångvägar Västra Eknäs.

Ärendet

Trapplederna ligger i Eknäs som ligger sydväst om Björknäs alldeles vid Skurusundet. Den 10 november 2010 övergick huvudmannskapet från Björknäs vägförening till kommunen för trapplederna inom gällande detaljplan DP 261 för Västra Eknäs. Detaljplanen vann laga kraft 2000-12-14.

Ett delmål med detaljplanen var att bygga ett sammanhängande strandnära promenadstråk genom södra Boo. I det ingick att skapa förbindelse mellan Kvarnvägen och Allévägen, Trappled 1 och att iordningställa Trappvägen, Trappled 2 där en förbindelse fanns men var i dåligt skick och behövde renoveras.

Trapplederna slutbesiktigades 2012-10-25 och övertogs av Tekniska nämnden. Projektets budget vid utbyggnads PM var -1,7 mkr . Vid tiden för slutbesiktning hade projektet blivit 0,8 mkr dyrare. Detta berodde på ökade kostnader för projektering, administration, byggmaterial och entreprenadkostnader.

Projektet

Levererat projektresultat

Antal m och kvm nya gator

Trångsundvägen 140 m

Trappvägen 70 meter

Antal kvm nyanlagd park

190 kvm parkmark

Stadsbyggnadsprojekt 9408 Gångvägar Västra Eknäs är nu klart att avslutas. En slutrapport har upprättats, se bilaga 2.



Aktiveringar , avskrivningar och driftskostnader

Nettoinvesteringarna om 2508 tkr för park belastar tekniska nämnden genom avskrivningar på 33 år med ränta på 4 %. Avskrivningarna och ränta första året är 176,3 tkr.

Avskrivningarna börjar löpa 2014.

Driftkostnaderna för trapplederna blir 66 tkr på årsbasis

Övriga detaljer framgår av slutrapporten.

Bilagor

1: Ärendeöversikt, karta

2: Slutrapport

Ulf Crichton
Exploateringschef
Exploateringsenheten

Björn Bandmann
Exploateringsingenjör
Exploateringsenheten