

Tekniska nämnden

Projektavslut för investeringsprojekt va- anslutning av detaljplan Björnberget proj.nr 98000064

Förslag till beslut

Tekniska nämnden noterar informationen till protokollet.

Ärendet

För att genomföra utbyggnad av va- ledningar inom detaljplanen för Björnberget krävdes att ledningar anlades från plangränsen vid Rensättravägen fram till befintligt va- nät vid Lövbergavägen.

Projektbeskrivning

Vid projekteringen fann man att gamla ej driftsatta befintliga ledningar från Porsmosseverkets tid delvis skulle kunna användas för infodring med nya tryckledningar vilket väsentligt minskade omfattningen av schaktarbetena. Sammanlagt ca 300 m ledning med tillhörande ventiler och brunnar har utförts inom entreprenaden. Ledningarna togs i drift under hösten 2013.

Arbetena handlades upp som tillägg till entreprenaden inom detaljplanen. Projektet genomfördes med egna resurser i nära samråd med projektorganisationen för genomförande av detaljplan Björnberget.

Beslutsprocessen

Datum för beslut av budget TN 2011/353 §94:	2011-09-20
KF Mål & budget KFKS 2011/251-041 §296	2011-11-21



Ekonomi

Beslutad budget 1 500 tkr

Verksamhet	Företag	Utgifter tkr
Entreprenad VA	JVAB	463
Projektering VA	Structor	87
Projektledning		204
Diverse		36
Total utgift		790

- Utfallet på 790 tkr för projektet innebär att 710 tkr kan återlämnas efter genomförd investering.
- Avskrivningstid för ledningar är 50 år. Hela beloppet 790 kr aktiveras den 1 juli 2014. Kapitaltjänstkostnad år ett är 47 tkr.
- Mycket marginell påverkan på driftkostnaden, ca 9 tkr per år.

Kommentarer

Genom att undersöka möjligheten att använda delar av befintligt, ur drift taget ledningsnät, kunde ledningsutbyggnaden förenklas och därigenom genomföras till en kostnad på ca 700 tkr under budget. Samordningen med utbyggnaden inom detaljplanen gav också ekonomiska fördelar.

Anders Lindh
 Enhetschef
 VA & Avfall

Namn handläggare
 Titel
 Enhet