

2015-10-01

TJÄNSTESKRIVELSE  
NTN 2015/794- 353

Natur- och trafiknämnden

## Projektavslut för investeringsprojekt 90000272, renovering av VA-ledningar Älta/Evalundsvägen

### Förslag till beslut

Natur- och trafiknämnden noterar informationen till protokollet

### Sammanfattning

Huvudledningarna för vatten- och spillvatten belägna vid Storkällans Väg, bakom Evalundsvägen och fram till Ältavägen, anlades under mitten av 1960-talet. Spillvattenledningen avleder även avloppsvatten från Bollmora i Tyresö. Vattenledningen är den huvudledning som matar vattnet till Ältareservoaren. Efter flera kollapsar på spillvattenledningen fattades beslut om att genomföra en omfattande renovering. Eftersom ledningsstråket även innehåller huvudvattenledningen beslöts att renovera även denna.

Efter projektering och upphandling kunde entreprenaden påbörjas under 2014. En ventil på huvudvattenledningen havererade under renoveringsarbetet med påföljd att Ältabergs vattenreservoar tömdes medförde extra kostnader i projektet på ca 1,2 mnkr.

Eftersom spillvattenledningen ingår i transiteringsförbindelsen för spillvatten från Tyresö är Tyresö kommun bunden via avtal att bidra till ledningsförnyelseåtgärder längs transiteringssträckan. Initialt bedömdes detta bidrag uppgå till ca 4 mnkr. Slutavräkningen visade att bidraget från Tyresö uppgick till drygt 7,5 mnkr.

### Ekonomi

Driftkostnaderna för ledningsstråket förväntas inte öka i och med åtgärden.

- Belopp som aktiveras är 8 636 326 kr
- Avskrivningstid är beräknad till 50 år
- Kapitalkostnaden år ett är 500 906 kr



## **Konsekvenser för barn**

Ledningsrenoveringen förväntas inte ha några konsekvenser på sikt för barn. Dock kan noteras att risken för mindre barn att försvinna i plötsligt uppstående slukhål nu är eliminerad.

## **Bilagor**

Projektavslut

Anders Lindh  
enhetschef  
VA & Avfall

Marilou Hamilton Levin  
gruppchef planering och utredning  
VA & Avfall