

Natur- och trafiknämnden

Projektavslut för investeringsprojekt 90000240, dagvattenledning Saltängen

Förslag till beslut

Natur- och trafiknämnden noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning

Området vid Saltängen nära Skurusundet är mycket låglänt och har varit utsatt för återkommande översvämningar. Projektet har syftat till att förbättra avledningskapaciteten i dagvattennätet. Ledningsförstärkningarna har skett på 2 platser i området och har utförts dels av externt upphandlad entreprenör men också av den egna produktionen inom Tekniska drift- och underhållsenheten.

Ärendet

Följande anläggningsdelar ingår i projektet:

- Ny anslutningsbrunn samt ca 50 meter dagvattenledning i dimension 1000 mm med utlopp till Skurusundet.
- Ny dagvattenledning på ca 50 meter samt dimensionen 400 mm med anslutning till annat dagvattenutlopp i Skurusundet.

Ekonomiska konsekvenser

Ram för projektet beslutades av Tekniska nämnden, TN 2013/182, § 51, den 16 april 2013. Den totala kostnaden för projektet uppgick till 1 734 tkr vilket innebär att 1 766 tkr av den beslutade ramen på 3 500 tkr kan lämnas tillbaka. Kapitaltjänstkostnaden år 1 uppgår till drygt 100 tkr.

Konsekvenser för barn

Att minska risker för översvämningar är naturligtvis viktigt även ur ett barnperspektiv, i synnerhet som i detta fall då förskola och stora lektytor ligger inom riskområdet.



Bilaga

Sammanställning projektavslut med karta och foton

Anders Lindh
enhetschef
VA & Avfall

Marilou Hamilton Levin
gruppchef
VA- planering och utredning