

2016-06-06

Projektavslut
NTN 2016/522

Natur- och trafiknämnden

Projektavslut Trafiksignaler (Projnr 90000202)

Ärendet

Trafiksignalanläggningar måste vara i bra skick för att fylla sin funktion. Syftet med projektet har varit att byta ut trafiksignalmaterial för att kunna garantera funktionen på kommunens trafiksignaler. Trafiksignaler runt om i kommunen har åtgärdats, enligt trafikenhetens upprustningsplan.

Projektbeskrivning

Projektet har sträckt sig över tidsperioden 2012-06-11 till 2015-12-31. Åtgärder har genomförts på en rad trafiksignalanläggningar runt om i kommunen, enligt trafikenhetens upprustningsplan.

Beslutsprocessen

Natur- och trafiknämnden beslutade 2012-05-14 (TN 2011/353, § 89) att föreslå Kommunfullmäktige att anslå 1 mnkr till projekt Utbyte av trafiksignalmaterial 2012-2014. Kommunfullmäktige beslutade om att anslå medel om 1 mnkr 2012-06-11 (KFKS 2011/251-041, § 124).

Ekonomi

Verksamhet	Företag	Utgifter (tkr)
Entreprenadkostnad	One Nordic	369
Entreprenadkostnad	Swarco Sverige	580
Entreprenadkostnad	MRN Trafikstyrning	15
Entreprenadkostnad	Jan Jacobsson Schakt	10
Entreprenadkostnad	Bellmans Åkeri	2
Egen regiproduktion	Tekniska drift och underhållsenheten	8
Total utgift:		984

- Aktiverat belopp är 984 tkr. Med en avskrivningstid på 20 år och en räntesats på 2,8 % blir kapitalkostnaden första året 60 tkr. Projektet beräknas inte generera ökade kostnader för drift och underhåll.



Mikael Ranhagen
Enhetschef
Trafikenheten

Kristofer Rogers
Trafikplanerare
Trafikenheten