

Natur- och trafiknämnden

Projektavslut för Långvägen/Skymningsvägen, stadsbyggnadsprojekt 9323

Förslag till beslut

Natur- och trafiknämnden noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning

Området är beläget i Eknäs i Boos västra del. I norr gränsar området mot redan detaljplanelagt område och i söder mot Tollare naturmarksområde. Enligt Start-PM var syftet med detaljplanen att möjliggöra permanentboende genom att förse området med kommunalt vatten och avlopp samt höja trafiksäkerheten på Långvägen och se till att den uppfyller en standard som motsvarar kraven i ett permanentbebyggt område. Projektet resulterade i fler och större byggrätter. VA har byggts ut och vägarna rustats upp i enlighet med Start-PM.

Detaljplan 467 vann laga kraft den 20 maj 2009. Utbyggnad av allmänna anläggningar skedde 2010/2011 och driftöverlämnande gjordes i oktober 2012.

Ekonomiskt sett resulterade projektet i ett netto på minus 3 900 000 kronor. Nettoinvesteringar aktiveras på respektive verksamhet hos kommunstyrelsen och natur- och trafiknämnden.

Kommunstyrelsen förväntas godkänna slutrapporten den 3 oktober 2016.

Projektet

Stadsbyggnadsprojekt 9323 Långvägen/Skymningsvägen är nu klart att avslutas. En slutrapport har upprättats, se bilaga 2.

Tillgångar som skapats i anläggningsregistret är 400 meter lokalgata, 150 meter VA-ledning och 650 kvadratmeter park- och naturmark. Årliga kostnader för skötsel och underhåll av anläggningarna är cirka 54 000 kronor för gata, 6 000 kronor för VA-ledningar och 9 000 kronor för park- och naturmark.

Övriga detaljer framgår av slutrapporten.



Bilagor

1: Ärendeöversikt

2: Slutrapport

Ulf Crichton
Exploateringschef
Exploateringsenheten

Anna Jansson
Projektkoordinator
Exploateringsenheten