

Natur- och trafiknämnden

Projektavslut för investeringsprojekt Fisksätra Holme Proj.nr 90000245

Förslag till beslut

Natur- och trafiknämnden noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning

Fisksätra holme upprustades under 2016-2017 för att göra området mer attraktivt och tillgängligt. Beslutad budget var 6 mnkr och utfallet blev 6 mnkr.

Ärendet

Upprustningen av Fisksätra Holme syftade till att göra hela holmen attraktivare att besöka och öka tillgängligheten på så stor del av holmen som möjligt. Ett upprustningsprogram togs fram 2010 av konsult Grontmij och efter beslut om investering 2013 på 4,5 mnkr påbörjades en förprojektering som visade på ett något större investerings behov om 1,5 mnkr och en utökning av budgeten beslutades 2014. Under våren 2014 genomfördes en medborgardialog, för att kunna beakta medborgarnas synpunkter med en vandring på Fisksätra holme.

Upprustningen kunde följa det framtagna programmet med mindre justeringar förutom två delar som fanns som en option. Denna ropades inte av pga. ekonomiska skäl. Optionen innehöll utkiksbygga och tillhörande stödmurar.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutad budget 6 mnkr TN 2013/398 §167, KF/KS 2013/182, §250

Kostnad genomförande: 6 mnkr

Med en räntesats på 2,5 % Blir kapitalkostnaden första året 317 tkr.

Avskrivning år 1: 167 tkr

Ränta 2,5 % år 1: 150 tkr

Uppskattad ökad driftskostnad/år: 30 000 kr Relaterat till nytt trädäck med trappa.



Konsekvenser för barn

Upprustningen av området och av badplats mm främjar barns fritids aktiviteter.

Bilagor

1. Projektavslut Fisksätra holme
2. Fisksätraholme program
3. Aktiveringsblankett Fisksätra Holme

Kristofer Rogers
Tf. Enhetschef
Trafikenheten

Mats Wester
Bitr. Enhetschef
Enheten för Bygg och anläggning