

2023-01-16

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: NTN 2019-00167

Dnr: KFKS 2019/76

## **Projektavslut konstgräs på bollplaner 2020–2021**

*Projektnummer 93102693*

### **Förslag till beslut**

Natur och trafiknämnden noterar informationen till protokollet.

### **Sammanfattning**

Utbyggnad av två konstgräsplaner på befintliga grusplaner har skett inom projektet. Nytt konstgräs användes i enlighet med tilläggsbeslut 2020.

Planerna som valdes i projektet var sådana där kultur- och fritidsenhetens såg behov av träningsanläggningar och det blev en femmannaplan vid Lilla Björknäsvägen och en sjuvannaplan vid Gamla Allén i Saltsjö Duvnäs.

Beslutet om att köpa in nytt konstgräs och satsa ordentligt på en större bollplan gjorde att projektet gick från fem till två planer.

Projektet avslutas inom beslutad budget.

### **Ärendet**

Projektet syftade till att öka möjlighet för föreningsledd träning genom att lägga konstgräs på ett antal grusplaner på parkmark. Den ursprungliga planen att återanvända konstgräs från idrottsplatser fick frångås när det inte fanns att tillgå vid anläggandet, något som nämnden beslutade om 2020. En utvärdering av kvalitén för projekt konstgräs 2016–2018 visar också att hållbarheten blir kort när gräset återanvänds.

Planerna har tagits emot väl av föreningslivet och spontanspelare men har på grund av sin placering skapat konfliktytor med anslutande bostadsbebyggelse. Det har i sin tur påverkat föreningslivets möjlighet att använda planerna i den utsträckning som var tänkt och efterfrågas. En rad åtgärder såsom extra ljudabsorberande nät och plantering har skett utifrån klagomålen vilket även har ökat den ursprungliga kostnadsuppskattningen. Den stora vinningen har varit att planerna har fått en mycket större nyttjandegrad som spontanplaner då det går att använda längre tid på året och är mer attraktiva.

Beslutet om att köpa in nytt konstgräs och satsa ordentligt på en större bollplan gjorde att projektet gick från fem till två planer.

## Ekonomiska konsekvenser

Beslutad budget redovisat i mnkr 2,5 miljoner kronor.

Kostnad genomförande: 2,5 miljoner kronor. Beloppet omfattar två konstgräsplaner.

Budgeten för projektet utnyttjas enligt tabell:

Aktivitet	Entreprenör/Utförare	Kostnad
Offert Lilla Björknäs	Unisport	0,3 mkr
Offert Gamla allén	Unisport	1,8 mkr
Projektledning, kommunikation och tilläggsarbeten		0,4 mkr
<b>Totalt</b>		2,5 mkr

Avskrivningstid för anläggningarna är 15 år. Kapitaltjänstkostnad år ett är 0,2 miljoner kronor.

Avskrivningen år ett är 0,17 miljoner kronor.

Ränta 1,25% år 1 är 0,03 miljoner kronor.

Årlig kostnad för skötsel och underhåll av en anläggning är ca 0,06 miljoner kronor.

## Konsekvenser för barn

Två nya platser för spontanidrott och lek har skapats av något som var två grusytor med begränsad användning.

Mats Wester  
Biträdande enhetschef  
Enheten offentlig utemiljö

Elin Ösby  
Landskapsingenjör  
Enheten offentlig utemiljö