

Fritidsnämnden

## Bilaga 1) investeringsredovisning tertial 2

### Projektstatus

Geografiska områden	Projekt Typ av objekt	Status	Åtgärd <sup>1</sup>
Älta	Ridhus Älta och Fisksätra	Projektet har skjutits på framtiden	
	Sigfridsborgsskolans sporthall	Förstudiearbete är klart, förskolan ska flyttas innan bygget kan påbörjas. Planeras vara klar till 2020	
Sicklaön	Nacka bollhall breddning 8 miljoner kronor har övergått till yteffektivisering av Nacka sporthall	Yteffektiviseringen av sporthallen är klar	
	Fotbollstält	Förnyat bygglov är inlämnat. Förfrågningsunderlaget är klart	
Saltsjö-Boo	Björknäs IP Löparbanor och innan liggande naturgräsplan	Slutbesiktad och tagen i drift 7 miljoner kronor återlämnas	700 tusen kronor för kompletterande belysning och kringliggande markarbeten
	Björknäs IP omklädningsrum	Projektering pågår avseende att bygga vid befintlig ishall	9 miljoner kronor flyttas till år 2016
	Myrsjö IP	Anläggning av konstgräsplan är klar och tagen i bruk	Återstår kringliggande markarbete
Saltsjöbaden	Saltsjöbadens IP	Tilldelningsbeslut har skickats ut. Byggstart i oktober	

<sup>1</sup> Åtgärder med kursivstil är avvikelser från föregående rapport

Geografiska områden	Projekt Typ av objekt	Status	Åtgärd <sup>1</sup>
	omläggning av II-mannaplan.		
Alla områden	Reinvestering / nyinvesteringar i befintliga anläggningar	Flytt av Quesada täkt till Björknäs utebana. Kylaggregat i Älta ishall	
Alla områden	Spontanidrott	Älta IP ute gym och parkour är klart, invigning 12 september. Omläggning av konstgräsplan vid Järta sporthall.	
Alla områden	Energibesparing	Installation av ledlampor utförs inte	2,2 miljoner kronor återförs
Alla områden	Simhallsutredning	Avslutad	Utredningsutgifter tillkommer

## Projektsammanställning

Projektbeskrivning	Projektram	IB	Utfall i År	Totalt Ack Utfall	Återstående Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018
Björknäs IP	-16 500	-3 480	-5 242	-8 722	-778	0	0	0
Björknäs IP omklädningsrum	-10 000	0	-41	-41	-959	-9 000	0	0
Energisparing idrott fritid	-3 000	0	0	0	-800		0	0
Fotbollstält	-15 000	0	0	0	-15 000	0	0	0
Invest.konstgräs bef. Fotbollsp.	-10 000	0	0	0	0	-5 000	-5 000	0
konstgräs Saltsjöbadens IP	-5 000	0	0	0	-5 000	0	0	0
Myrsjö Ip	-15 000	-6 745	-6 322	-13 067	-1 933	0	0	0
Nacka bollhall breddning	-15 000	-261	-8 164	-8 425	-1 575	-5 000	0	0
Ny invest. inom befintlig	-5 967	-2 816	-585	-3 401	-2 566	0	0	0
Ridhus Älta o Fisksätra	-36 000	0	0	0	0	0	0	-36 000
Skuru IP	-5 000	0	0	0	0	-5 000	0	0
Spontan näridrottsarenor	-5 031	-1 031	-385	-1 416	-1 615	-2 000	0	0
Utredning simhallar	-2 000	-482	-222	-704	-1 296	0	0	0
Älta sporthall	-20 000	0	0	0	0	0	-20 000	0
<b>Summa</b>	<b>-163 498</b>	<b>-14 815</b>	<b>-20 961</b>	<b>-35 777</b>	<b>-31 522</b>	<b>-26 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>-36 000</b>