

2017-04-18

TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr NTN 2017/179

Natur och trafiknämnden

Muntlig information Erstaviksbadet

Förslag till beslut

Natur och trafiknämnden noterat informationen till protokollet

Sammanfattning

Erstaviksbadet har behov av upprustning men åtgärderna hinner inte utföras innan badsäsongen 2017. Nämnden gav därför i uppdrag att undersöka möjligheten att ändå fylla på med sand innan badsäsongen. Det visade sig inte möjligt och istället har ökade besiktnings- och informationsåtgärder vidtagits och planeras fortsatt under badsäsongen.

Ärendet

Erstaviksbadet har behov av upprustning men åtgärderna hinner inte utföras innan badsäsongen 2017. Nämnden gav därför enheten för anläggningsprojekt i uppdrag att undersöka möjligheten att fylla på med sand för att fylla igen några djupa partier som var kända. Enheten har därför försökt anlita en pråm för att genomföra påfyllnad av sand men ingen pråm fanns tillgänglig under den aktuella tiden och länsstyrelsen kan inte behandla frågan om påfyllning av ny sand som en komplettering till befintligt beslut om vattenverksamhet utan måste se det som en ny anmälan. Detta gör att handläggningstiden blev så pass lång att tiden för påfyllnad (31:a mars) hunnit gå ut.

Som en följd av detta har enheten låtit dykare besikta av botten och märkt upp de ställen som är dåliga och som ej bör beträdas. Syn av botten kommer också att ske 1 gång/månad maj-sept för att se om ytterligare åtgärder blir nödvändiga.

Skyltar på badet med information kommer att sättas upp och information kommer också läggas ut på Nacka.se.

Upphandlingen kommer att ske för den permanenta lösningen och om inte överprövningar eller annat sker är planen att dessa kan sätta igång i september 2017.



Ekonomiska konsekvenser

Åtgärderna kommer inte innebära några fördyringar jämfört med den komplettering av sand som var ursprungsplanen.

Konsekvenser för barn

Något ökad risk för barnen vid bad, men den information som sätts upp vid badet och publiceras på nacka.se bör räcka som åtgärd för att uppmärksamma föräldrarna på att ha extra uppsikt.

Bilagor

Mats Wester
Enhetschef
Enheten för anläggningsprojekt

Anita Priebe
Projektledare
Enheten för anläggningsprojekt