

2017-02-14

Projektavslut  
NTN 2015/171-044  
TN 2013/399-044

Natur- och trafiknämnden

## Projektavslut för investeringsprojekt hundrastgård (proj.nr 90000244)

### Ärendet

I Älta och Saltsjöqvarn finns nu nya hundrastgårdar. De har efterfrågats i flera år och har nu många besökare.

### Projektbeskrivning

Park- och naturenheten genomförde på uppdrag av tekniska nämnden en förstudie av hundrastgårdar i Nacka kommun. I denna förstudie fanns även en mer detaljerad redovisning av hur en utbyggnad av 3 angelägna hundrastgårdar kan genomföras. Först byggdes hundrastgården i Fisksätra och den har slutredovisats tidigare i nämnden. Nu är resterande 2 hundrastgårdar i Älta och Saltsjöqvarn klara.

Hundrastgården i Älta ligger på gräsyrtorna mellan Ältavägen, Almvägen och Fågelvägen. Parkeringsmöjligheter finns vid Stavsborgsskolan. Där finns nu belysning, sittplatser och lite agilityutrustning. Hundrastgården vid Saltsjöqvarn ligger i Hospitalsparken. Den är utformad så att den ska passa in i denna mer exklusiva parkmiljö. Längs med muren i övre delen av Hospitalsparken fanns en yta som passade bra för detta ändamål. En kulle med träd har bevarats i mitten av gården och även här finns sittplatser. Se bifogade bilagor.

Hundrastgårdar är mötesplatser för Nackas hundar och hundägare i naturskön miljö, och de minskar risken för konflikter och problem mellan hundägare och icke hundägare. Kommunen får många önskemål om nya hundrastgårdar från olika delar av kommunen och under alla årstider. I planeringen eftersträvas en geografisk spridning som täcker upp områden där efterfrågan är stor, så att en hundrastgård kan användas av så många som möjligt. I både Älta och i Saltsjöqvarn har man önskat en hundrastgård i många år. I och med att det är kopplingstvång i stora delar av kommunen och att antalet nackabor med hund ökat, så har även behovet av hundrastgårdar ökat.

För att kunna anlägga en ändamålsenlig hundrastgård behövs bl. a markarbeten, stängsel, utrustning och belysning. Det är markarbeten och belysning som kostar mest. Eftersom



hundar ofta rastas morgon och kväll så krävs belysning. Detta inte minst av trygghets- och jämställdhetsskäl. Denna utbyggnad är i linje med kommunens övergripande mål om bäst utveckling för alla och attraktiv livsmiljö i hela Nacka. Även Natur- och trafiknämndens fokus på attraktiva offentliga miljöer och goda möjligheter till rikt friluftsliv uppfylls.

## Beslutsprocessen

Datum för beslut av budget i Kommunfullmäktige och Tekniska nämnden är KFKS 2013/182-040 § 250 20131111 respektive, TN 2013/376 §148 20130917. Datum för slutbesiktning av båda hundrastgårdarna var 2016-05-12.

## Ekonomi

Beslutad budget redovisat i tkr: 2 300 tkr. Beloppet omfattar 3 hundrastgårdar.

<b>Fisksätra hundrastgård</b>	<b>Tidigare slutredovisad</b>	<b>447 384 kr</b>
<b>Hundrastgårdar i Älta och Saltsjöqvarn</b>	<b>Slutredovisas</b>	
<b>Entreprenad</b>	<b>Svensk markservice AB</b>	<b>1 218 813 kr</b>
<b>Projektledning</b>	<b>Egen regi</b>	<b>187 387 kr</b>
<b>projektering</b>	<b>Rockstore engineering</b>	<b>173 986 kr</b>
<b>byggledning</b>	<b>Rockstore engineering</b>	<b>81 775 kr</b>
<b>Invigning</b>		<b>13 185 kr</b>
<b>Förstudie</b>	<b>Wi landskap</b>	<b>152 470 kr</b>
<b>Summa</b>	<b>Älta och Saltsjöqvarn</b>	<b>(1 827 616 kr)</b>
<b>Total summa</b>	<b>Inkl. Fisksätra</b>	<b>2 275 000 kr</b>

Avskrivningstid för anläggningen är 15 år. Hela beloppet för Älta och Saltsjöqvarn hundrastgårdar är 1 827 616 kr

- 1 827 616 kr aktiveras 170501 och skrivs av på 15 år, vilket innebär att kapitaltjänstkostnad år ett är 177 tkr. Avskrivningen år ett är 122 tkr och räntan första året är 46 tkr.
- Årliga kostnader för skötsel och underhåll av anläggningarna beräknas till 40 tkr.

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Entreprenör: Svensk markservice AB



## Kommentarer

De problem som hanterades under byggnationen var bl. a. att vatten trängde upp i vissa schaktgropar i Älta, vilket innebar att en del utrustning flyttades till en torrare plats. I en del av hundrastgården i Saltsjöqvarn fanns det glas. Detta togs bort och täcktes med duk.

## Konsekvenser för barn

En hundrastgård är en mötesplats för barn, hundar och vuxna.

## Bilaga

Fotocollage

Info från hemsidan

Mats Wester  
t.f. chef förvaltning utemiljö  
Drift- och förvaltningsenheten,  
Förvaltning utemiljö

Pia Helgodt  
projekteringsledare  
Drift- och förvaltningsenheten,  
Förvaltning utemiljö

Filnamn: 467B89E3.docx  
Katalog: C:\Users\hesw\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.MSO  
Mall: C:\Users\hesw\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm  
Rubrik: Projektavslut TN investeringsprojekt  
Ämne:  
Författare: gunegn  
Nyckelord:  
Kommentarer:  
Datum: 2017-04-27 10:06:00  
Version: 3  
Senast sparad: 2017-05-05 07:01:00  
Senast sparad av: Björklund Dag  
Total redigeringstid: 2 minuter  
Senast utskrivet: 2017-05-12 14:34:00  
Vid senaste fullständiga utskrift  
Antal sidor: 3  
Antal ord: 660 (cirka)  
Antal tecken: 3 502 (cirka)