

Status	Orsak	Åtgärd
● Tid		
● Kostnad		
● Produkt		

	BeT tim	BeT tim total	ReT tim	EAC tim
Timmar	40,00	40,00	13,75	45,75

	Budget	Budget total	Utfall	Prognos	Prognos totalt
Kostnader (SEK)	0,00	0,00	9 625,00	0,00	0,00
Effekter (SEK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risk	
Total risk	■
Kommentar	

Lägesbeskrivning
 Slutbesiktning av etapp 3 godkänd, efterarbeten pågår.
 Ev. tas beslut om etapp 4 av TN