

Natur- och trafiknämnden

## **Projektavslut av investeringsprojekt 9000228, Tillgänglighet naturreservat**

### **Förslag till beslut**

Natur- och trafiknämnden noterar informationen till protokollet.

### **Sammanfattning**

Projektet har syftat till att öka tillgängligheten i naturreservaten i Nacka så att fler målgrupper ska få möjlighet att besöka dem. Framför allt har tillgänglighetsåtgärder utförts utifrån att det ska vara lätt att följa stigar och leder, ta sig fram där det t.ex. är brant eller blött samt att det ska finnas möjlighet att sitta ner och vila. Kostnader har huvudsakligen lagts på nyanläggning av grusstigar, motionsspår, spänger, trappor, bänkbord och grillplatser, men även på åtgärder för reparationer och upprustning. Fem reservat har berörts av åtgärderna; Tattby, Tollare, Långsjön, Velamsund och Nyckelvikens. Merparten av kostnaderna har lagts i Nyckelvikens naturreservat som även är ett av de mest välbesökta naturområdena i Nacka kommun. Projektet var beslutat att avslutas 2016 och ca 1 miljon kr kommer att återlämnas.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Belopp på 3 523 792 kr har aktiverats och avskrivningstiden är ca 15 år. Beslutad budget var 4,5 miljoner kr. Driftskostnaderna kommer att öka.

### **Konsekvenser för barn**

Projektet bedöms ha varit positivt för barn då de åtgärder som gjorts främjar flera målgrupper, däribland barn. Åtgärderna har i huvudsak syftat till att det ska vara lättare att ta sig ut i naturen och uppleva den.

### **Bilagor**

Bilaga 1. Projektavslut

Mikael Ranhagen  
Enhetschef  
Enheten för planering och tillstånd

Anna Herrström  
Kommunekolog  
Enheten för planering och tillstånd