

Natur- och trafiknämnden

## **Projektavslut för investeringsprojekt 90000297 Trafiksignaler 2015-2017**

### **Förslag till beslut**

Natur- och trafiknämnden noterar informationen till protokollet.

### **Sammanfattning**

Projektets syfte har varit att byta ut och uppdatera kommunens äldre trafiksignalanläggningar. Det är viktigt att trafiksignaler hålls i gott skick för att de ska upprätthålla sin funktion. Kraven på anläggningarna är, att på ett exakt och säkert sätt fördela rättvisa tidsluckor till trafikanterna, så ingen olycka uppstår och framkomligheten blir maximal. Flera av kommunens trafiksignalanläggningar har haft så gammalt signalmaterial att det varit svårt eller omöjligt att hitta reservdelar till de datorstyrda styrutrustningarna. Samtidigt har flera trafikantläggningar haft äldre lyktor som inte fungerat lika väl som moderna diodlyktor. Projektet har, under tre år, sammanlagt åtgärdat styrutrustning och lyktor på 10 trafiksignalanläggningar i kommunen.

### **Ekonomiska konsekvenser**

- Hela beloppet på 1 364 745 tkr aktiveras och med en avskrivningstid på 10 år blir kapitaltjänstkostnaden år ett 170 593 kr.
- Driftskostnaderna beräknas minska i samband med att trafiksignalaterialet styrapparater uppdateras. Mindre felsökningar och akuta åtgärder förväntas.
- Projektets har haft en beslutad budget på 1,2 miljoner och totala kostnader för projektet är 1 364 745 kr.

### **Bilagor**

Bilaga 1. Projektavslut Trafiksignaler 2015-2017



Bengt Stenberg  
Enhetschef  
Trafikenheten

Kristofer Rogers  
Trafikplanerare  
Trafikenheten