

2023-03-24

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: NTN-2017-00379

## Projektavslut reinvestering lekplatser 2020

*Projektnummer 93102548*

### Förslag till beslut

Natur och trafiknämnden noterar informationen till protokollet.

### Sammanfattning av ärendet

I Nacka finns mer än 100 allmänna kommunala lekplatser. Lekplatserna är välfrekventerade och har en bedömd livslängd om ca 15 år vilket gör att det finns ett kontinuerligt behov av upprustning.

Reinvesteringsbudgeten för 2020 var initialt 5 miljoner kronor men fick sedan ökat anslag om ytterligare 5 miljoner kronor, KFKS 2018/68. Den sammanlagda summan är således 10 miljoner kronor. Totala budgeten har nyttjats för genomförande.

Inom budgeten har Kolarängen, Harrgatan och Henriksdalsringen fått helt nytt innehåll anpassat till plats, behov och besökare. Omfattande reoveringar i egen regi har genomförts på Moränvägen, Hästhagen, Lilla Björknäs, Lillebovägen och Dianavägen. Ytterligare tio lekplatser har fått mindre upprustningar. Resultatet blev att felanmälan har minskat med 40%.

### Ärendet

I Nacka finns mer än 100 allmänna kommunala lekplatser. Lekplatserna är välfrekventerade och har en bedömd livslängd om ca 15 år vilket gör att det finns ett kontinuerligt behov av upprustning.

När en gammal lekplats byggs om får den ett modernt innehåll, ofta med ett tema. Lekplatserna blir då mer uppskattade och får ett större lekvärde. Varje år utförs en säkerhetsbesiktning på samtliga lekplatser och de allvarligaste felen åtgärdas omgående. Reinvesteringsbudgeten för 2020 var initialt 5 miljoner kronor men fick sedan ökat anslag om ytterligare 5 miljoner kronor. KFKS 2018/68. Den sammanlagda summan är således 10 miljoner kronor. Inom ramen för reinvesteringsbudgeten har flertalet upprustningar genomförts.

## Redovisning av genomförda åtgärder

### Total ombyggnad

Kolarängen är en mindre lekplats som följer naturens kuperingar med rutschkanan, gungor och balans. Här finns också två platser för fika eller utsikt.

Harrgatan riktar sig till lite yngre barn med en rolig lekställning i form av en Rocka för att knyta an till gatornas namn i Fisksätra allé.

Henriskdalsringen är en rejäl lekplats som efter renovering har ett stort lekfort, gungor, pingisbord, studsmatta och sandlåda. Här finns också grillar, perennplantering och en pergola för alla besökare.

### Renoveringar

Vidare har omfattande renoveringar genomförts på Moränvägen, Hästhagen, Lilla Björknäs, Lillebovägen och Dianavägen.

För resterande summa har omkring 10 ytterligare lekplatser fått mindre upprustningar i form av ny utrustning, nya sarger, staket eller möbler och papperskorgar. På detta sätt har enheten offentlig utemiljö nu ett bra grepp om kommunens lekplatser och felanmälningarna på lekplatser har minskat med ca. 40%.

## Ekonomiska konsekvenser

Beslutad budget för projektet 10 mkr. Totala budgeten har nyttjats för genomförande. Beloppet omfattar totalrenovering av fyra lekplatser, omfattande delrenovering av fem lekplatser och upprustning av 10 lekplatser.

- Avskrivningstid: 15 år
- Avskrivning år ett: 0,67 miljoner kronor
- Kapitäljänstkostnader totalt år ett: 0,79 miljoner kronor
- Av totala kapitalkostnaden utgör ränta år ett: 0,12 miljoner kronor
- Årlig driftskostnad: oförändrad

## Konsekvenser för barn

Säkra och goda lekmiljöer främjar barns utveckling.

## Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse

Per Strandberg  
Enhetschef  
Enheten offentlig utemiljö

Charlotte Svedlund  
Landskapsingenjör  
Anläggningsenheten