

NTN

## Projektavslut Lekplatser 2016-2017

Projektnummer 90000317

### Ärendet

Inom investeringsprojektet Lekplatser 2016-2017 har 2 lekplatser upprustats, Vikdalen och Babordsvägen. Parkerna var slitna och behövde rustas upp. Projekteringen startades med medborgarsamtal under 2016 som vidare ledde till färdigt handling 2017. Upphandlingen av entreprenör var klar i mars 2017. Hösten 2017 stod Vikdalen färdig och Babordsvägen blev klar våren 2018.

### Projektbeskrivning

Inför projekteringen utfördes 2016 en medborgardialog på plats för att lyssna in vilken typ av utrustning som efterfrågades. När projekteringen var klar arbetades det fram anslag som visade en illustration över lekplatsen där man på ett pedagogiskt sätt kombinerade besökarnas åsikter med planerad åtgärd. Anslagen sattes därefter upp på respektive lekplats under entreprenadtiden. På Vikdalens lekplats fanns önskemål om att bevara platsens karaktär med mycket träd. Båda parkerna har utformats utifrån olika teman. Vikdalen har fått namnet ”Djungelparken”, vilket återspeglas i lekutrustningen i form av bland annat en trädkoja och krokodilskulpturer. På Babordsvägen är temat ”svensk landsbygd” med en bondgård och många trädjur. Uppgraderingen av lekplatserna innebär även att de gestaltats med belysning som gör dem användbara även under den mörka årstiden.

### Beslutsprocess

Datum för beslut av budget.

- FRN 2014/140-041 § 112, 2014-09-25, 6,5 mnkr
- KFKS 2014/240-041, §216 2014-11-24, 6,5 mnkr



## Ekonomiska konsekvenser

Beslutad budget 6,5 mnkr 2014, FRN 2014/140-041, KFKS 2014/240-041.

Kostnad för genomförande slutade på 6 579 406 kr.

Med en räntesats på 2,5 % blir kapitalkostnaden första året 595 tkr

Avskrivningstid 15 år ger en årlig kostnad på 433 tkr på totala investeringskostnaden.

Ränta 2,5% år 1 blir 162 tkr.

Uppskattad årlig driftskostnad blir 60 000 kr.

## Kommentar

Parkerna är mycket omtyckta och besöks dagligen av både skolklasser och av de närboende.

Erfarenhetsmässigt har vi noterat att lekutrustning i träsorter som robinia, träfigurer, gummifallskydd och konstgräs kommer att öka driftbudgeten.

Mats Wester  
Bitr. Enhetschef  
Enheten för bygg och anläggning

Lars Hedrén  
Projektledare  
Enheten för bygg och anläggning