



**NACKA  
VATTEN  
AVFALL**

2021-02-24  
Rev 21-04-08

1 (1)

PM  
henrik asp  
va

## Klintens pumpstation

### Materialinventering överbyggnad, inför ombyggnad / rivning.

Vid rivningen kommer all el material att först plockas bort. Därefter tas all plåt bort.

Rivningen av byggnadsdelar sker därefter så att isoleringen sorteras bort för sej och trämaterial för sej, för transport till återvinning.

Eftersom bygganden är en avloppspumpstation, är en hel del av materialet påverkat av fukt och mögel, så de lämpar sej ej för återanvändning, i sin ursprungliga form.

#### Inventerat material:

Stomme överbyggnad i trä	Återvinning
Ytterpanel i trä	Återvinning
Isolering	Återvinning
Innerväggar i träskivor	Återvinning
Takstolar och undertak i trä	Återvinning
Yttertak i plåt	Återvinning
El material	Återvinning

#### Mängd material

Trämateriel	95 m3
Gipsskivor	540 kg
Takplåt	72 m2
Isolering	75 m3

Henrik Asp  
NVOA Projektledare