

Risker

Konstbyggnader 2014 [98100245] [98100245]



ID	Risk	Beskrivning	S	K	S*K	Riskvärde	Åtgärder	Status	Ägare	Riskkostnad
9	Dåligt underhållbarhet (fysiskt- eller juridiskt begränsad tillgång) - Beslutat investeringsbudget överskrids	- ORSAK: Dåligt underhållbarhet (fysiskt- eller juridiskt begränsad tillgång) - RISK: Beslutat investeringsbudget överskrids - KONSEKVENSN: Uppskjutning av andra inplanerade åtgärder, vilket leder till eftersatt underhåll av dessa. Extra åtgärder.	2	4	8	!	Uppfyllande av Krav vid överlämnande	Öppen	Rafael Mancera	
8	Utförandefel vid nybyggnad, otillräckligt standardvärde - Beslutat investeringsbudget överskrids	- ORSAK: Utförandefel vid nybyggnad, otillräckligt standardvärde - RISK: Beslutat investeringsbudget överskrids - KONSEKVENSN: Uppskjutning av andra inplanerade åtgärder, vilket leder till eftersatt underhåll av dessa. Extra åtgärder.	1	5	5	!	Uppfyllande av Krav vid överlämnande. Samspel i tidigt skede	Öppen	Rafael Mancera	
7	Avvaktan på besked från planarbeten - Uppskjutning av åtgärd ("Slussenlistan")	- ORSAK: Avvaktan på besked från planarbeten - RISK: Uppskjutning av åtgärd ("Slussenlistan") - KONSEKVENSN: Eftersatt underhåll	5	5	25	!	Beaktande av "Slussenlistan" i projekten tidigt skede Samordning med pågående Stadsbyggnadsprojekt	Öppen	Rafael Mancera	
6	Bristfälliga eller obefintliga relationshandlingar - Fel val av teknisk lösning	- ORSAK: Bristfälliga eller obefintliga relationshandlingar - RISK: Fel val av teknisk lösning - KONSEKVENSN: Ökad kostnad pga ändringar eller tillkommande oförutsedda arbeten	4	2	8	!	Beaktande av goda relationshandlingar vid överlämning (stadsbyggnadsprojekt) Flexibel åtgärdsplan Planera en prognosbuffert	Öppen	Rafael Mancera	2000000
5	Samordningsbrist mellan olika enheter/processer - Ökade trafikstörningar	- ORSAK: Samordningsbrist mellan olika enheter/processer - RISK: Ökade trafikstörningar - KONSEKVENSN: Ökade kostnader för ändringar i trafikanordningar under byggtiden. Ökad påverkan av medborgare. * Situationer som orsakar förskjutningar påverkar trafiksituationer, då tidplanerna blir svårare att styra	3	4	12	!	Samordnad kommunikation Samråda med berörda vid projektering	Öppen	Rafael Mancera	1000000
4	Upphandlingar blir avbrutna eller överklagade - Tidsramen hålls inte	- ORSAK: Upphandlingar blir avbrutna eller överklagade - RISK: Tidsramen hålls inte - KONSEKVENSN: Förskjutning av åtgärder, vilket leder till eftersatt underhåll. Avvikelse prognosen. Ökade upphandlingskostnader.	3	2	6	!	Planering av bufferttid i upphandlingen Planering av lång tidplan för entreprenader	Öppen	Rafael Mancera	100000
3	Upphandling avbryts/överprövas - Tidsramen hålls inte	- ORSAK: Upphandling avbryts/överprövas - RISK: Tidsramen hålls inte - KONSEKVENSN: Förskjutning av åtgärder vilket leder till eftersatt underhåll. Försvärat ekonomisk planering	3	4	12	!	Flexibel långsiktig planering Planera en tidsbuffert	Stängd	Rafael Mancera	0
2	Utförandefel vid nybyggnad och dolda skador - Tidsramen hålls inte	- ORSAK: Utförandefel vid nybyggnad, dolda skador (storskut, odetonerade massor, olämplig fäste av räcke mm, förtjock beläggning, brister isolering, mm) - RISK: Tidsramen hålls inte - KONSEKVENSN: Längre trafikstörningar och ev. förskjutning av projektsavslut	5	2	10	!	Beaktande av uppfyllande av Krav vid överlämning (stadsbyggnadsprojekt) Planerad tidsbuffert och beaktande i FU:t Snabb reaktion vid förekomst	Öppen	Rafael Mancera	

Risker

Konstbyggnader 2014 [98100245] [98100245]



ID	Risk	Beskrivning	S	K	S*K	Riskvärde	Åtgärder	Status	Ägare	Riskkostnad
1	Utförandefel vid nybyggnad och dolda skador - Beslutat investeringsbudget överskrids	- ORSAK: Utförandefel vid nybyggnad, dolda skador (storskut, odetonerade massor, olämplig fäste av räcke mm, förtjock beläggning, brister isolering, mm) - RISK: Beslutat investeringsbudget överskrids - KONSEKVENSN: Uppskjutning av andra inplanerade åtgärder, vilket leder till eftersatt underhåll av dessa	5	4	20		Beaktande av uppfyllande av Krav vid överlämning (stadsbyggnadsprojekt) Ökad investeringsbudget	Öppen	Rafael Mancera	3000000
Total:										