

# Risker

Reinvestering Konstbyggnad 2017 [X] [X]

ID	Risk	Beskrivning	S	K	S*K	Riskvärde	Åtgärder	Status	Ägare
10	Politiska beslut - uppskjutning av åtgärd	- ORSAK: Politiska beslut ger inte de resurser som krävs - RISK: Uppskjutning av planerade åtgärder - KONSEKVENSN: Eftersatt underhåll ökar	4	5	20	!		Öppen	
9	Dåligt underhållbarhet (fysiskt- eller juridiskt begränsad tillgång) - Beslutat investeringsbudget överskrids	- ORSAK: Dåligt underhållbarhet (fysiskt- eller juridiskt begränsad tillgång) - RISK: Beslutat investeringsbudget överskrids - KONSEKVENSN: Uppskjutning av andra inplanerade åtgärder, vilket leder till eftersatt underhåll av dessa. Extra åtgärder.	2	4	8	!		Öppen	
8	Utförandefel vid nybyggnad, otillräckligt standardvärde - Beslutat investeringsbudget överskrids	- ORSAK: Utförandefel vid nybyggnad, otillräckligt standardvärde - RISK: Beslutat investeringsbudget överskrids - KONSEKVENSN: Uppskjutning av andra inplanerade åtgärder, vilket leder till eftersatt underhåll av dessa. Extra åtgärder.	1	5	5	!		Öppen	
7	Avvaktn på besked från planarbeten - Uppskjutning av åtgärd ("Slussenlistan")	- ORSAK: Avvaktn på besked från planarbeten - RISK: Uppskjutning av åtgärd ("Slussenlistan") - KONSEKVENSN: Eftersatt underhåll	5	5	25	!		Öppen	
6	Bristfälliga eller obefintliga relationshandlingar - Fel val av teknisk lösning	- ORSAK: Bristfälliga eller obefintliga relationshandlingar - RISK: Fel val av teknisk lösning - KONSEKVENSN: Ökad kostnad pga ändringar eller tillkommande oförutsedda arbeten	4	2	8	!		Öppen	
5	Samordningsbrist mellan olika enheter/processer - Ökade trafikstörningar	- ORSAK: Samordningsbrist mellan olika enheter/processer - RISK: Ökade trafikstörningar - KONSEKVENSN: Ökade kostnader för ändringar i trafikplanering under byggtiden. Ökad påverkan av medborgare.  * Situationer som orsakar förskjutningar påverkar trafiksituationer, då tidplanerna blir svårare att styra	3	4	12	!		Öppen	
4	Upphandlingar blir avbrutna eller överklagade - Tidsramen hålls inte	- ORSAK: Upphandlingar blir avbrutna eller överklagade - RISK: Tidsramen hålls inte - KONSEKVENSN: Förskjutning av åtgärder, vilket leder till eftersatt underhåll. Avvikelse prognosen. Ökade upphandlingskostnader.	3	2	6	!		Öppen	
3	Upphandling avbryts/överprövas - Tidsramen hålls inte	- ORSAK: Upphandling avbryts/överprövas - RISK: Tidsramen hålls inte - KONSEKVENSN: Förskjutning av åtgärder vilket leder till eftersatt underhåll. Försvårat ekonomisk planering	3	4	12	!		Öppen	

# Risker

Reinvestering Konstbyggnad 2017 [X] [X]

ID	Risk	Beskrivning	S	K	S*K	Riskvärde	Åtgärder	Status	Ägare
2	Utförandefel vid nybyggnad och dolda skador - Tidsramen hålls inte	- ORSAK: Utförandefel vid nybyggnad, dolda skador (storskut, odetonerade massor, olämplig fäste av räcke mm, förtjock beläggning, brister isolering, mm) - RISK: Tidsramen hålls inte - KONSEKVEN: Längre trafikstörningar och ev. förskjutning av projektsavslut	5	2	10			Öppen	
1	Utförandefel vid nybyggnad och dolda skador - Beslutat investeringsbudget överskrids	- ORSAK: Utförandefel vid nybyggnad, dolda skador (storskut, odetonerade massor, olämplig fäste av räcke mm, förtjock beläggning, brister isolering, mm) - RISK: Beslutat investeringsbudget överskrids - KONSEKVEN: Uppskjutning av andra inplanerade åtgärder, vilket leder till eftersatt underhåll av dessa	5	4	20			Öppen	
<b>Total:</b>									