

# Risker

Saltsjöbadsleden Utbyggnad cykelstråk mellan Fisksätra och Saltsjöbadens centrum [90000299]

ID	Risk	Beskrivning	S	K	S*K	Riskvärde	Åtgärder	Status	Ägare	Riskkostnad
7	Oförutsedda utbyggnadskostnader	Utbyggnaden är inte detaljprojekterad vilket gör att det är svårt att förutse bland annat olika markförhållanden. Problem som uppstår måste lösas efter hand. Detta kan medföra ökade kostnader och tidsfördröjningar.	5	4	20			Öppen		
6	Stattlig medfinansiering	Utbyggnaden erhåller statlig medfinansiering vilket gör att den blir billigare än beräknat och projektet uppfyller inte beräknad budget.	2	1	2			Öppen		
5	Utbyggnad försenas pga entreprenör	Entreprenör hinner inte med utbyggnad pga andra projekt/objekt. Detta kan leda till försämrad produkt och förseningar.	3	3	9			Öppen		
4	Väder	Utbyggnaden försenas pga snö och kyla	1	2	2			Öppen		
3	Intern förankring	Slutprodukten kan försämrans och försenas pga anpassning efter andra enheter/verksamheter.	2	2	4			Öppen		
2	Samordning med andra projekt	Projekt med olika mål och tidplan på samma plats kan leda till förseningar och försämrad produkt.	1	3	3			Öppen		
1	Beställningsunderlaget skickas sent till entreprenören	Beställningsunderlaget för objektet skickas sent till entreprenören vilket leder till att de ej hinner med utbyggnad av objektet under året.	2	3	6			Öppen		
<b>Total:</b>										