


Risker

Reinvestering Konstbyggnad 2018 [X] [X]

ID	Risk	Beskrivning	S	K	S*K	Riskvärde	Åtgärder	Status	Ägare	Riskkostnad
8	Ökad kostnad pga samordningsbrist mellan olika enheter/processer - Uppskjutning av inplanerad åtgärd	- ORSAK: Samordningsbrist mellan olika enheter/processer - Uppskjutning av inplanerad åtgärd - RISK: Ökad kostnad - KONSEKVEN: Ineffektiv resursutnyttjande pga sena ändringar i planering, improviserade och dyra upphandlingar, eftersatt underhåll	3	5	15	🔴	Aktiv intern samordning mellan enheter/processer	Öppen		
7	Ökade trafikstörningar vid arbetsplatsen pga Samordningsbrist mellan olika enheter/processer	- ORSAK: Samordningsbrist mellan olika enheter/processer - RISK: Ökade trafikstörningar vid arbetsplatsen - KONSEKVEN: Ökade kostnader för ändringar i trafikordningar under byggtiden. Ökad påverkan av medborgare. * Situationer som orsakar förskjutningar påverkar trafiksituationer, då tidplanerna blir svårare att styra	3	4	12	🔴	Aktiv intern samordning mellan enheter/processer	Öppen		
6	Tidsramen hålls inte pga avbrutna eller överklagade upphandlingar	- ORSAK: Upphandlingar blir avbrutna eller överklagade - RISK: Tidsramen hålls inte - KONSEKVEN: Förskjutning av åtgärder, vilket leder till eftersatt underhåll. Avvikelser prognosen. Ökade upphandlingskostnader.	2	2	4	🟢	Planera en rimlig överklagandetid inför igångsättning	Öppen	Rafael Mancera	100000
5	Ökad kostnad pga dålig underhållbarhet (fysiskt- eller juridiskt begränsad tillgång)	- ORSAK: Dåligt underhållbarhet (fysiskt- eller juridiskt begränsad tillgång) - RISK: Ökad kostnad - KONSEKVEN: Uppskjutning av andra inplanerade åtgärder, vilket leder till eftersatt underhåll av dessa. Extra åtgärder.	1	5	5	🟡		Öppen	Rafael Mancera	500000
4	Tidsförlängning pga ökat eller ändrat arbete	- ORSAK: Ökat eller ändrat arbete som följd av utförandefel vid nybyggnad, eftersatt underhåll, fel val av teknisk lösning - RISK: Tidsförlängning - KONSEKVEN: Längre avstängningstider med ökad samhällskostnad (ej räknad). Ökade utgifter i entreprenaden pga stillestånd eller tidsförlängning	4	3	12	🟡	Planera långa entreprenadtider för att laminera effekten av tillkommande/ändrade arbeten	Öppen	Rafael Mancera	1000000
3	Ökad kostnad pga fel val av teknisk lösning pga bristfälliga eller obefintliga relationshandlingar.	- ORSAK: Bristfälliga eller obefintliga relationshandlingar. Fel val av teknisk lösning - RISK: Ökad kostnad pga fel val av teknisk lösning pga bristfälliga eller obefintliga relationshandlingar. - KONSEKVEN: Ökad kostnad pga ändringar eller tillkommande oförutsedda arbeten	3	3	9	🟡	Kalkylen tar höjd (erfarenhetsbaserad) till en del fördyringar - ca 40% Proaktiv bygg- och projektledning	Öppen	Rafael Mancera	1000000
2	Ökad kostnad pga eftersatt underhåll och avancerad skadeutveckling	- ORSAK: Eftersatt underhåll och avancerad skadeutveckling - RISK: Ökad kostnad pga eftersatt underhåll och avancerad skadeutveckling - KONSEKVEN: Uppskjutning av andra inplanerade åtgärder, vilket leder till eftersatt underhåll av dessa	4	3	12	🟡	Kalkylen tar höjd (erfarenhetsbaserad) till en del fördyringar - ca 40% Proaktiv bygg- och projektledning	Öppen	Rafael Mancera	1000000

Risker

Reinvestering Konstbyggnad 2018 [X] [X]

ID	Risk	Beskrivning	S	K	S*K	Riskvärde	Åtgärder	Status	Ägare	Riskkostnad
1	Ökad kostnad pga utförandefel vid nybyggnad	<p>- ORSAK: Utförandefel vid nybyggnad (storskut, odetonerade massor, olämplig fäste av räcke mm, förtjock beläggning, brister isolering, otillräckligt standardvärde mm)</p> <p>- RISK: Ökad kostnad pga utförandefel vid nybyggnad</p> <p>- KONSEKVEN: Uppskjutning av andra inplanerade åtgärder, vilket leder till eftersatt underhåll av dessa</p>	4	3	12		Kalkylen tar höjd (erfarenhetsbaserad) till en del fördyringar - ca 40% Proaktiv bygg- och projektledning	Öppen	Rafael Mancera	1000000
	Total:					