

Miljö- och
stadsbyggnadsnämnden

Pågående planarbeten

Förändringar från föregående nämndmöte markerat med **fet stil**.

Handläggare		Ankn	Handläggare		Ankn
Alexander Erixson	ALER	7735	Maria Kjell Andrén	MARKJE	9158
Angela Jonasson	AAJ	9445	Matilda Nilsson	MATNIL	8469
Anna Hall	ANNHAL	7973	Per Jacobsson	PERJAC	8597
Anders Nordenskiöld	ANDNOR	7916	Rein Martinsson	REIMAR	8556
Carl Arvidsson	CARARV	8915	Simon Sundell	SIMSUN	8923
Emma Castberg	EMMCAS	8012	Sofia Gregorsson (Fl)	SOFGRE	8345
Emilie Warsell	EMIWAR	9766	Susanne Werlinder	SUSWER	9442
Emilie Skoglund	EMIHEL	8391	Therese Sjöberg	THEMAR	9362
Erik Melin	ERIMEL	9464	Terese Karlqvist	TERKAR	9479
Jonas Eriksson	JONERI	8392	Torkel Lindgren	TORLIN	9444
Kristina Källqvist	KRIKAL	9269	Tove Mark	TOVMAR	9354
Kristina Nitsch	KRINIT	9273	Viktor Wallström	VIKWAL	8089
Magnus Bohman	MAGBOH	7955	Ylva Hedin	YLVHED	9477

Fl = föräldraledig

Tl=tjänstledig

Sicklaön

Detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt

Projekt	Område	Status	Handläggare
86103606 KFKS 2019-00802	Ektorp centrum	Program- och planavtal godkänt i KS 2005-11-28, § 252. Programsamråd 2007-09-1-2007-10-26. Samråd detaljplan 2009-04-	TERKAR

		03-2009-05-08. Utställningsbeslut detaljplan MSN 2010-03-10. KSSU beslutade om nytt Start-PM, 24 september 2019, § 167. Samråd pågick 2022-04-27-2022-06-23. Efter dialog kring ett omtag under våren 2025 har exploatören informerats om att kommunen avser avbryta planarbetet. Dialog har återupptagits under 2026 för en eventuell fortsättning.	
86104611 KFKS 2021-01034	Gamla Landsvägen, Ektorp	KSSU beslutade om nytt Start-PM, 24 september 2019, § 167.	TERKAR
86103765 KFKS 2014-00721	Gäddviken	MSN tillstyrkte Start-PM 15 oktober 2014. KS antog Start-PM 1 december 2014. KS fattade beslut om inriktningsbeslut och nytt Start-PM den 12 juni 2023. MSN beslutade om samråd den 18 mars 2026 § 58. Samråd pågick från den 26 mars 2026 till den 18 maj 2026.	TORLIN
86103762 KFKS 2018-00443	Nacka port, kvarter Klinten, Sicklaön 82:1	KSSU beslutade om start-PM 18 september 2018, § 171. Till följd av den svåra bullersituationen är tidigare bebyggelseförslag avskrivet. En ny initieringsfas har inletts och arbete med byggaktören pågår för att ta fram ett nytt förslag.	VIKWAL
86103850 KFKS 2015- 00372	Sydvästra Plania	KSSU beslutade om start-PM 13 september 2016, § 147. Samråd pågick mellan 20 april och 18 maj 2017. Markanvisningstävling genomfördes 10 dec 2021 – 28 jan 2022. Markanvisningsavtalet godkändes av KS den 3 oktober 2022. Samråd 2 pågick mellan 22 februari – 26 mars 2024. Granskning pågick mellan 30 september – 4 november 2025. MSN tillstyrkte detaljplanen 18	MATNIL

		mars 2026. Återremiss i KF 27 april 2026.	
86103856 KFKS 2015-00870	Västra Nacka strand, dp 5, Kajen	Delegationsbeslut om start-PM fattades den 16 december 2015. Informationsärende MSN 2018-03-21. Delning av tidigare Dp 5 till två detaljplaner (dp5 a och dp5 b). Planarbete har ej påbörjats.	MAGBOH
86103857 KFKS 2019-00313	Västra Nacka strand, dp 5, Berget	Delegationsbeslut om start-PM fattades den 16 december 2015. Informationsärende MSN 2018-03-21. Delning av tidigare Dp 5 till två detaljplaner (dp5 a och dp5 b). Inriktningsbeslut KS fattades den 23 maj 2022. Information om samråd gavs på MSN 23-11-15. Samråd pågick under 23-11-28 – 24-01-23. Granskning planeras till kvartal 4 2026.	ANNHAL
86103858 KFKS 2017-00460	Östra Nacka Strand (dp 6)	Delegationsbeslut om start-PM fattades den 28 september 2017. Information om bebyggelsens utformning MSN 17 oktober 2018. Den 12 juni 2023, § 197 beslutade KS om nytt inriktningsbeslut. Samråd pågick mellan 13 februari och 27 mars 2025. Den 12 maj 2026, § 77 beslutade KSSU om ett politikerinitiativ för att avbryta den nuvarande bebyggelseinriktningen.	SIMSUN
86103862 KFKS 2016-00889	Järla stationsområde Mitt	KSSU beslutade om Start-PM 3 november 2015, § 217. Planarbetet är vilandeförklarat mot bakgrund av beslut § 86 KFKS 2020/128 i KS den 30 mars 2020 om Genomförandeplan för stadsutvecklingen på västra Sicklaön.	ANNHAL
86103861 KFKS 2016-00890	Järla stationsområde Syd	KSSU beslutade om Start-PM 3 november 2015, § 217.	ANNHAL

		Planarbetet är vilandeförklarat mot bakgrund av beslut § 86 KFKS 2020/128 i KS den 30 mars 2020 om Genomförandeplan för stadsutvecklingen på västra Sicklaön.	
86103843 KFKS 2015-00110	Gillevägen - Atlasvägen	MSN tillstyrkte Start-PM 24 juni 2015, § 132. KSSU beslutade om Start-PM 11 augusti 2015, § 126. Planarbetet är vilandeförklarat mot bakgrund av beslut § 86 KFKS 2020/128 i KS den 30 mars 2020 om Genomförandeplan för stadsutvecklingen på västra Sicklaön.	EMIWAR
86103793 KFKS 2016-00502	Rotorfabriken	Start-PM beslutades på delegation 19 december 2016. Planarbetet är vilandeförklarat mot bakgrund av beslut § 86 KFKS 2020/128 i KS den 30 mars 2020 om Genomförandeplan för stadsutvecklingen på västra Sicklaön.	EMMCAS
86106485 KFKS 2025- 00352	Tändkulevägen, Sicklaön 369:39 m.fl.	Kommunstyrelsen beslutade om planuppdrag den 2 juni 2025, § 71, i samband med beslut om nytt inriktningsbeslut. MSN beslutade om planuppdrag den 18 juni 2025 § 136. Samråd pågick mellan 21 april och 19 maj 2026. Granskning planeras till kvartal 3 2026.	ANNHAL
86103848 KFKS 2016-00122	Svindersberg	KSSU beslutade om start-PM den 14 juni 2016, § 103. Planarbetet har legat vilande sedan september 2021. KS beslutade 2023-10-02 § 289 om att minska planområdet till att endast omfatta ytan längs med Värmdövägen.	MATNIL
86103849 KFKS 2016-00363	Svindersviks skola	KSSU beslutade om start-PM 9 augusti 2016, § 119. MSN-	EMIWAR

		projektet har övergått till KFKS-projekt. Planarbetet är avbrutet.	
9238 KFKS 2014-00381	Bergs Gård (planprogram)	Start-PM fattades för Bergs gård 2015-04-27. Information till MSN 2017-01-25. Detaljplanering fortsätter som detaljplaneprogram. Samråd pågick under tiden 2017-11-13-2018-01-11. Informationsärende MSN 2020-04-22. Programarbetet vilandeförklarades mot bakgrund av förlikning mellan tomträttshavare och Nacka kommun. KS noterade information 2020-08-31, § 216 om uppehåll i programarbete. MSN beslutade om tillstyrkan 12 november 2025, § 233. KS antog planprogrammet den 15 december 2025.	CARARV
86103721 KFKS 2016-00783	Mötesplats Nacka	KSSU beslutade om Start-PM 14 mars 2017. Samråd inför länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan pågick mellan den 29 augusti och den 19 september 2017. Tilläggsavtal till principöverenskommelse beslut i KF 16 maj 2022. KF beslutade den 17 juni 2024, § 127 att projektet pausas tills vidare.	YLVHED
86103846 KFKS 2016-00098	Skönviksvägens verksamhetsområde	Start-PM på delegation 2 februari 2016. Reviderat start-PM 23 augusti 2017. Samråd under tiden 4 maj 2018 och 1 juni 2018. Granskning pågick mellan 28 mars och den 23 april 2019. Planarbetet är vilandeförklarat.	EMMCAS
86106280 KFKS 2024-01081	Birkaområdet 3 (planprogram)	KSSU beslutade om Start-PM 13 december 2016, § 219. Utökat område; positivt planbesked 2017-03-22. KS beslutade om reviderat start-PM den 28 oktober 2019.	YLVHED

KFKS 2017-00974	Birkaområdet Tidigare Dp 1	Nytt inriktningsbeslut och principöverenskommelse har beslutats i KS den 28 oktober 2024, § 277. MSN beslutade den 15 oktober 2025, § 215, om samråd av ett planprogram. Samråd pågick 28 oktober till 9 december 2025. MSN tillstyrkte planprogrammet den 22 april 2026. KS antog planprogrammet den 1 juni 2026.	
86103716 KFKS 2018-01083	Trafikplats Kvarnholmens verksamhetsområde	KSSU beslutade om Start-PM den 23 januari 2018, § 4. Planarbetet är vilandeförklarat.	EMMCAS
86103718 KFKS 2018-01084	Södra Vikdalen	KSSU beslutade om Start-PM den 23 januari 2018, § 4. Planarbetet är vilandeförklarat mot bakgrund av beslut § 86 KFKS 2020/128 i KS den 30 mars 2020 om Genomförandeplan för stadsutvecklingen på västra Sicklaön.	EMMCAS
86103718 KFKS 2018-01085	Sydöstra Vikdalen	KSSU beslutade om Start-PM den 23 januari 2018, § 4. Planarbetet är vilandeförklarat mot bakgrund av beslut § 86 KFKS 2020/128 i KS den 30 mars 2020 om Genomförandeplan för stadsutvecklingen på västra Sicklaön.	EMMCAS
86103770 KFKS 2016-00778	Bakaxeln	KSSU beslutade om Start-PM den 18 september 2018, § 170. Planarbetet är vilandeförklarat och återupptas när förutsättningar för fortsatt arbete finns.	MATNIL
86103790 KFKS 2017-00890	Sodafabriken	Start-PM antogs på delegation 2017-11-20. Detaljplanearbetet har varit vilande sedan 2020 och återupptogs i april 2023. Det fortsatta planarbetet inväntar överenskommelser med byggaktören gällande avtal.	VIKWAL

86103781 KFKS 2017-00957	Norra Nobelberget	KSSU beslutade om start-PM den 5 december 2017, § 262. Information om samråd MSN 16 feb, 2022. Samråd pågick mellan 2022-03-24 - 2022-05-05. Granskning pågick mellan 25 mars och 29 april 2025. MSN tillstyrkte detaljplanen 22 april 2026. Antagande i KF planeras till september 2026.	VIKWAL
86103853 KFKS 2017-01060	Traversen	KSSU beslutade om start-PM den 10 april 2018. Samråd pågick mars-april 2020. Återstart av planarbete kvartal 3 2024 efter längre paus. Utredning av parkering har förskjutit tidplan. Den 17 juni 2026 beslutade MSN att ställa ut detaljplanen för granskning. Granskning planeras under kvartal 3.	ANDNOR
86103859 KFKS 2020-00321	Tryckluftsfabriken Sickla	KS beslutade om start-PM den 7 juni 2021, § 208. Samråd pågick november 2021 – januari 2022. Granskning av de sex västra kvarteren skedde december 2023 – januari 2024 efter att detaljplanen delats upp i två delar. MSN tillstyrkte detaljplanen för västra delen 19 juni 2024, § 133. Antagande i KF planeras till september 2026.	MATNIL
86105459 KFKS 2023-00225	Tryckluftsfabriken – östra delen	KS beslutade om start-PM 7 juni 2021, § 208. Samråd pågick november 2021 – 18 januari 2022. Detaljplanen delades därefter upp i två på grund av osäkerheter i de östra kvarteren kopplade till riksintresset för östlig förbindelse. Detaljplanen är vilandeförklarad.	MATNIL
93102495 KFKS 2019-00492	Henriksdalshöjden – etapp 1	Start-PM antogs på delegation den 13 maj 2019. Planarbetet är vilandeförklarat.	TOVMAR

86103786 KFKS 2019-00041	Parkkvarter 1	Start-PM antogs på delegation den 29 augusti 2019. KS beslutade den 5 december 2022 om inriktningsbeslut samt revidering av start-PM. Samråd planeras till kvartal 1 2027.	MATNIL
86103786 KFKS 2023-00401	Parkkvarter 2	Start-PM antogs på delegation den 29 augusti 2019. KS beslutade den 5 december 2022 om inriktningsbeslut samt revidering av Start-PM. Samråd pågick mellan februari – mars 2024.	ERIMEL
86104497 KFKS 2021-00841	Ny fördelningsstation Skvaltan	KSSU fattade beslut om start-PM den 15 mars 2022, § 44. KS fattade beslut om nytt inriktningsbeslut den 28 oktober 2024, § 276 som innebär ny placering för fördelningsstationen. MSN beslutade om planuppdrag den 9 april 2025, § 78. Samråd pågick mellan den 12 maj och 23 juni 2026.	THEMAR
86103783 KFKS 2016-00508	Nya Nacka Forum	KS fattade beslut om start-PM den 13 juni 2022, §187. Beslut om samråd föreslogs i MSN den 10 april, 2024. MSN beslutade den 10 april 2024 om återremiss, § 75. Samråd pågick mellan 27 februari och 10 april 2025.	PERJAC
86103741 KFKS 2022-00299	Hantverkshuset	KS fattade beslut om start-PM den 13 juni 2022, § 199. Samråd pågick mellan februari - mars 2024.	CARARV
86103740 KFKS 2022-00300	Utblicken och Förmansbostaden	KS fattade beslut om start-PM den 13 juni 2022. MSN beslutade om samråd den 18 mars 2026 § 59. Samråd pågår från den 27 mars 2026 till den 11 maj 2026.	TORLIN
86106870 KFKS 2026- 00151	GC-bro från Henriksdal till Sickla - Planprogram	KS fattade beslut om start-PM den 2 september 2024, § 215. Två alternativa sträckningar prövas i ett planprogram innan detaljplan. MSN beslutade att sända planprogram på samråd den 18 mars 2026 § 57.	ANDNOR

		Programsamråd pågick under april - maj 2026. Antagande av program planeras under hösten 2026.	
86106224 KFKS 2024-00952	GC-bro från Henriksdal till Sickla - Detaljplan	KS fattade beslut om start-PM den 2 september 2024, § 215. Två alternativa sträckningar prövas i ett planprogram. Uppstart av detaljplan planeras under hösten 2026.	ANDNOR
KFKS 2024-01105	Saltsjöqvarns badanläggning, del av Sicklaön 37:4	KS fattade beslut om plan-uppdrag den 16 december 2024, §327. MSN beslutade om planuppdrag den 3 december 2025. Samråd planeras oktober 2026.	JONERI

Antagna detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt

86105063 KFKS 2022-01162	Allmänna anläggningar Finnboda varv	Uppdragsbeslut. KS 2012-04-23, § 129. Nytt start-PM antaget i KS 2023-03-06, § 86. Samråd pågick under feb – april 2024. Granskning pågick under november-december 2024. Granskning 2 pågick under juni 2025. Tillstyrkan i MSN skedde den 15 oktober. KF antog detaljplanen den 16 februari 2026. Antagandebeslutet har överklagats till Mark- och miljödomstolen.	SIMSUN
86103746 KFKS 2019-00416	Henriksdalsbacken – etapp 1	Start-PM antogs på delegation den 13 maj 2019. Samråd pågick mellan 4 februari - 17 mars 2022. Beslut om granskning i MSN 12 mars 2025. Granskning pågick mellan 20 mars och 5 maj 2025. MSN tillstyrkte detaljplanen 15 oktober. KF beslutade om minoritetsåterremiss den 16 februari 2026. KF beslutade att anta detaljplanen 16 mars 2026. Antagandebeslutet har överklagats till Mark- och miljödomstolen.	TERKAR

Antagna detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt som vunnit laga kraft

86103725 KFKS 2015-00023	Fingerörtsvägen	MSN tillstyrkte Start-PM 24 juni 2015, § 128. KSSU beslutade om Start-PM 11 augusti 2015, § 124. Arbete pågår avseende avtalsfrågor. Samråd pågick 2 nov- 7 dec 2023. Granskning pågick under november 2024 – januari 2025. MSN antog detaljplanen 3 december 2025. Antagandebeslutet har överklagats till Mark- och miljödomstolen. Den 16 april 2026 meddelade MMD i dom att överklagandena avslås. Domen har överklagats vidare till MÖD. I slutligt beslut den 26 juni 2026 meddelade MÖD ej prövningstillstånd. Detaljplanen har därmed vunnit laga kraft.	SIMSUN
86103682 KFKS 2013-00640	Allmänna anläggningar Saltsjöqvarn - kajen	Uppdragsbeslut. KS 2012-04-23, § 129. Start-PM antaget i KSSU 2013-11-05 § 215. Planarbetet för ett övertagande av allmän plats har påbörjats under 2024. Samråd pågick under september 2025. Granskning pågick under januari 2026. MSN tillstyrkte planändringen den 22 april. KF antog detaljplanen den 15 juni 2026. Detaljplanen har vann laga kraft den 16 juli 2026.	KRIKAL
KFKS 2025-00342	Allmänna anläggningar Saltsjöqvarn - tunneln	Uppdragsbeslut KS 2012-04-23, § 129. Start-PM antaget i KSSU 2013-11-05 § 215. Samråd pågick under september 2025. Granskning pågick under januari 2026. MSN tillstyrkte planändringen den 22 april.	KRIKAL

		KF antog detaljplanen den 15 juni 2026. Detaljplanen har vann laga kraft den 16 juli 2026.	
--	--	---	--

Detaljplaner som antas av MSN

MSN 2020-00046	Del av Sicklaön 83:3, Uddvägen 6 (Trafikverkets depå)	MSN fattade beslut om planuppdrag den 22 april 2020, §79. Samråd pågick 2021-02-19 till 2021-03-25. Projektet är pausat enligt Trafikverkets önskemål.	VIKWAL
MSN 2020-00053	Saltsjöbadsvägen 20, Sicklaön 339:2	Planuppdrag i MSN 20-06-24, § 166. MSN beslutade den 13 november 2024 att återremittera detaljplanen då den ansåg att bostadsändamål inte var lämpligt och att annat ändamål borde prövas. Fastighetsägaren önskar återkomma angående ny inriktning. Med anledning av detta har planarbetet pausats.	ANNHAL
MSN 2024-00087	Södra Skuru, delområde 1 Ektorpsvägen	MSN fattade beslut om planuppdrag den 19 juni 2024, § 136. Samråd planeras till kvartal 4 2025. En översyn av planarbetet pågår, då syftet med planen förändrats med ny lagstiftning. MSN informerades om ändrade förutsättningar för omoderna detaljplaner den 22 april 2026. MSN beslutade den 17 juni 2026, § 130, att avbryta planarbetet.	KRINTT
MSN 2024-00088	Södra Skuru, delområde 2 Skurusundsvägen	MSN fattade beslut om planuppdrag den 19 juni 2024, § 137. En översyn av planarbetet pågår, då syftet med planen förändrats med ny lagstiftning. MSN informerades om ändrade förutsättningar för omoderna detaljplaner den 22 april 2026. MSN beslutade den 17 juni 2026, § 131, att avbryta planarbetet.	KRINTT

MSN 2024-00089	Södra Skuru, delområde 3 Kristinedalsvägen	MSN fattade beslut om planuppdrag den 19 juni 2024, § 138. En översyn av planarbetet pågår, då syftet med planen förändrats med ny lagstiftning. MSN informerades om ändrade förutsättningar för omoderna detaljplaner den 22 april 2026. MSN beslutade den 17 juni 2026, § 132, att avbryta planarbetet.	KRINIT
MSN 2025-00067	Sicklaön 359:1 och 151:26 (upphävande av tomtindelning fördelningsstationen Skvaltán)	MSN fattade beslut om planuppdrag den 9 april 2025, § 79. Samråd pågick under maj - juni 2026. Antagande i MSN planeras under kvartal 3.	THEMAR
MSN 2025-00082	Finnbergets bergum, Sicklaön 37:60 m.fl.	MSN fattade beslut om planuppdrag den 9 april 2025, § 80. MSN beslutade om samråd den 28 januari 2026. Samråd pågick mellan den 10 februari och 10 mars 2026. MSN beslutade om att ställa ut detaljplanen för granskning den 17 juni 2026.	SIMSUN
MSN 2025-00160	Griffelvägen, upphävande av del av stadsplan S 242	MSN fattade beslut om planuppdrag den 27 augusti 2025, § 169. Samråd pågick under maj-juni 2026.	YLVHED
MSN 2025-00175	Måsungen, del av Sicklaön 208:24	MSN fattade beslut om planuppdrag den 17 september 2025, § 192. MSN beslutade om samråd den 18 februari 2026. Samråd pågick mellan den 10 mars och 9 april 2026. Inväntar beslut om granskning i väntan på fastighetsbestämning av Lantmäterimyndighet.	SIMSUN
MSN 2026-00007	Granithöjden, Sicklaön 134:41	MSN fattade beslut om planuppdrag den 18 februari 2026, § 35. Beslut om samråd planeras i MSN 26 augusti 2026.	MAGBOH

Antagna detaljplaner som beslutats av MSN

--	--	--	--

Antagna detaljplaner som beslutats av MSN som vunnit laga kraft

--	--	--	--

Boo

Detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt

Projekt	Område	Status	Handläggare
86103588 KFKS 2019-00059	Kil, västra verksamhetsområdet	KSSU beslutade om start-PM 19 februari 2019, § 18. Avvaktan med anledning av utveckling i Värmdös del av Kil. Vilandeförklarad i avvaktan på att fastighetsägaren LE. KS beslutade om att avsluta stadsbyggnadsprojektet inklusive detaljplan den 4 maj 2026, § 119.	JONERI
86103502 KFKS 2017-01029	Björknäs-Värmdövägen	KSSU beslutade om Start-PM 2 maj 2018, § 77. KSSU beslutade om reviderat start-PM 21 maj 2019, § 82. Samråd pågick mellan 29 maj 2020 och 31 augusti 2020. MSN beslutade den 9 juni 2021 om återremiss. MSN beslutade om samråd 2, 2021-11-17. Samråd 2 pågick mellan 2021-11-30 – 2022-01-31. KS beslutade den 3 juni 2024, § 158, i samband med antagande av områdesplan för Björknäs och Eknäs, att avbryta detaljplanarbetet för Björknäs-Värmdövägen.	VIKWAL/ EMIWAR
86103541 KFKS 2017-00762	Ormingeplan	KSSU beslutade om start-PM 10 mars 2020, § 55. Planarbetet är vilandeförklarat på fastighetsägarens begäran.	TERKAR
86103624 KFKS 2021-00116	Tollareslingan	KS fattade beslut om start-PM den 25 oktober 2021, § 340. MSN informeras om ett samrådsförslag den 15 oktober	ALER

		2025. Samråd pågick under november och december 2025. Granskning planeras till kvartal 4 2026.	
86104610 KFKS 2022-00919	Agaten	KS fattade beslut om start-PM den 12 juni 2023, § 196. MSN informerades om samrådsförslag och beslutade om återremiss 18 september, § 182. MSN informerades om nytt samrådsförslag den 12 februari 2025. Samråd pågick mellan den 25 februari och den 8 april 2025. MSN beslutade om granskning den 28 januari 2026. Granskning pågick mellan den 10 februari och 11 mars 2026. MSN tillstyrkte detaljplan den 17 juni 2026, § 127. Antagande i KF planeras till november 2026.	REIMAR
86105125 KFKS 2023-00343	Kvarnvägen	KS beslutade om start-PM 2 juni 2025, § 155.	EMIHEL
86103551 KFKS 2025-00287	Södra Kanholmsvägen	KS beslutade om start-PM 2 juni 2025, § 154. MSN gav planenheten i uppdrag att starta planarbete den 12 november 2025. Samråd planeras till kvartal 1 2027.	MAGBOH

Antagna detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt

86103643 KFKS 2019-00060	Kummelbergets verksamhetsområde - utvidgning	KSSU beslutade om start-PM 19 februari 2019, § 16. Samråd pågick 2022-02-08 – 2022-03-22. Undersökningssamråd med länsstyrelsen avseende betydande miljöpåverkan genomfördes efteråt.. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därefter tagits fram. Granskning pågick mellan den 11 februari och 17 mars 2025. MSN tillstyrkte detaljplanen den 18 juni 2025. KF antog detaljplanen den 15 september 2025, § 129. Antagandebeslutet har blivit överklagat till Mark- och miljödomstolen. MMD	ALER
--------------------------------	--	---	------

		meddelade i dom den 23 mars 2026 att överklagandena avslås. Domen har överklagats till mark- och miljööverdomstolen (MÖD). I slutligt beslut den 26 juni 2026 meddelade MÖD att prövningstillstånd har getts för miljöorganisationer med flera privatpersoner. Kommunen har fått föreläggande att yttra sig.	
86103649 KFKS 2018-00245	Kraftledningsstråket i Orminge, Amperen	KSSU beslutade om Start-PM 3 oktober 2018, § 158. Förslaget har varit ute på markanvisning 4 december 2018 och 8 februari 2019. Samråd pågick mellan 19 januari och 23 februari 2021. Granskning pågick mellan 26 juni – 28 augusti 2025. MSN tillstyrkte detaljplanen den 12 november 2025. KF beslutade om minoritetsåterremiss den 16 februari 2026. KF antog detaljplanen den 16 mars 2026. Antagandebeslutet har blivit överklagat till mark- och miljödomstolen.	KRIKAL

Antagna detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt som vunnit laga kraft

--	--	--	--

Detaljplaner som antas av MSN

MSN 2025-00249	Kocktorpsvägen	MSN beslutade om planuppdrag den 28 januari 2026, § 16. Samråd planeras ske under 2027.	CARARV
MSN 2026-00027	Boo Kretsloppscentral	MSN beslutade om planuppdrag den 18 mars 2026, § 61. Samråd planeras ske under 2027.	JONER
MSN 2026-00020	Björknäs- Lövdalsvägen	MSN beslutade om planuppdrag den 22 april 2026, § 86. Samråd planeras ske under 2027.	KRIKAL

MSN 2026-00021	Björknäs-Skjutbanevägen	MSN beslutade om planuppdrag den 22 april 2026, § 87. Samråd planeras ske under 2027.	REIMAR
MSN 2026-00022	Björknäs-Sommarvägen	MSN beslutade om planuppdrag den 22 april 2026, § 88. Samråd planeras ske under 2027.	EMIHEL

Antagna detaljplaner som beslutats av MSN

--	--	--	--

Antagna detaljplaner som beslutats av MSN som vunnit laga kraft

--	--	--	--

Fisksätra-Saltsjöbaden

Detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt

Projekt	Område	Status	Handläggare
86103503 KFKS 2016-00934	Hamnvägen, Fisksätra	Antaget start-PM, KSSU 2017-09-12, § 165. Planarbetet är vilandeförklarat i avvaktan på ny inriktning.	AAJ
86103618 KFKS 2017-00926	Saltsjöbadens centrum	KSSU beslutade om Start-PM 5 december 2017, projektet har leget vilande. Dialogen har återupptagits med centrumägaren, angående fortsatt inriktning. Projektet är vilandeförklarat efter dialog med exploatören.	REIMAR
86103496 KFKS 2019-00814	Jaktvarvet	KS beslutade om Start-PM 18 februari 2020, § 83. Information om samråd i MSN 8 juni 2022. Samråd pågick 2022-06-16 -2022-09-15. Information om genomfört samråd i MSN 16 november 2022. Planarbetet är vilandeförklarat.	TERKAR
86103663 KFKS 2020-00998	Fisksätra södra	KS beslutade om start-PM den 29 mars 2021, § 103. Information om samråd i MSN i januari 2023. Samråd pågick 2023-02-10 – 2023-04-	MAGBOH

		10. Information om genomfört samråd i MSN 2023-06-21.	
86109265 KFKS 2024-01107	Del av Kommendörsvägen, Rösunda 38:18	KS beslutade om Start-PM 16 december 2024, § 322. Samråd pågick mellan 10 april och 7 maj 2025. Granskning pågick under september 2025. Antagande i KF planeras till kvartal 4 2026.	MARKJE
86106148 KFKS 2024-00749	Gungviken- Österviks verksamhetsområde	KS beslutade om Start-PM 30 september 2024, § 245. Förstudiearbete pågick till våren 2026. Ett förnyat inriktningsbeslut i KS planeras kvartal 4 2026.	MAGBOH
86105845 KFKS 2024- 00096	Moranviken	KS beslutade om Start-PM den 3 februari 2025, §14. MSN gav planenheten i uppdrag att starta planarbete den 9 april 2025, § 77. Samråd planeras till kvartal 1 2027.	KRINIT'

Antagna detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt

--	--	--	--

Antagna detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt som vunnit laga kraft

--	--	--	--

Detaljplaner som antas av MSN

MSN 2017-00167	Ändring av detaljplan för Igelboda (DP 599)	MSN beslutade om planuppdrag 8 november 2017, § 242. Planarbetet är vilandeförklarat.	AAJ
MSN 2022- 00067	Baggensudden, Baggensudden 2:1 m.fl.	MSN beslutade om planuppdrag den 8 juni 2022, § 106. Kulturmiljöinventering har färdigställts. En översyn av planarbetet pågår, då syftet med planen förändrats med ny lagstiftning. MSN informerades om ändrade förutsättningar för omoderna	REIMAR

		detaljplaner den 22 april 2026. MSN beslutade den 17 juni 2026, § 133, att avbryta planarbetet.	
--	--	--	--

Antagna detaljplaner som beslutats av MSN

MSN 2024-00148	Marenparkeringen infart, del av fastigheten Älgö 4:7	MSN beslutade om planuppdrag 16 oktober 2024. Samråd pågick mellan den 20 mars och den 24 april 2025. Granskning pågick under oktober 2025. MSN antog detaljplanen den 28 januari 2026, § 13. Detaljplanen överklagades till mark- och miljödomstolen. MMD meddelade i dom den 21 april 2026 att överklagandena avslås. Domen har överklagats vidare till mark- och miljööverdomstol. Nu fråga om prövningstillstånd.	KRIKAL
----------------	--	---	--------

Antagna detaljplaner som beslutats av MSN som vunnit laga kraft

MSN 2025-00074	Igelboda 2:19 m.fl upphävande	MSN beslutade om planuppdrag den 18 juni 2025, § 138. Samråd genomfördes i november 2025. MSN antog upphävandeplanen den 22 april 2026. Antagandebeslutet har inte överklagats och har därmed har detaljplanen vunnit laga kraft den 21 maj 2026.	MAGBOH
----------------	-------------------------------	---	--------

Älta

Detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt

Projekt	Område	Status	Handläggare
---------	--------	--------	-------------

86103529 KFKS 2019-00427	Ältakilen	Start-PM beslutades av KSSU 3 september 2019, § 129. Detaljplanearbetet planeras återupptas i kvartal 3 2026, efter genomförd markanvisning.	ALER
86103555 KFKS 2026-00384	Flädervägen	KS beslutade om start-PM den 15 juni 2026, § 180. Förberedelser inför markanvisning pågår. Markanvisning förväntas genomföras under hösten 2026. Detaljplanearbetet förväntas kunna starta under våren 2027.	CARARV

Antagna detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt

--	--	--	--

Antagna detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt som vunnit laga kraft

--	--	--	--

Detaljplaner som antas av MSN

MSN 2024-00067	Tenntorpsvägen, fastigheterna Älta 76:5, 76:6 och S:82	MSN beslutade om planuppdrag den 18 juni 2025, § 139.	TORLIN
MSN 2025-00230	Älta kyrka, Älta 69:3	MSN beslutade om planuppdrag den 18 mars 2026, § 62. Samråd planeras ske under 2027.	KRIKAL

Antagna detaljplaner som beslutats av MSN

--	--	--	--

Antagna detaljplaner som beslutats av MSN som vunnit laga kraft



--	--	--	--