

Status	Orsak	Åtgärd	BeT tim	BeT tim total	ReT tim	EAC tim	
● Tid	Utbyggnad uppskjuten till 2017.	Upphandling sker efter årsskiftet 2017	Timmar	170,00	170,00	717,75	777,75
● Kostnad	Pga tidig kalkyl som var låg är vi tvungna att söka mer pengar och utöka rambudget för detta projekt.	söka mer pengar till år 2017					
● Produkt	Utbyggnad av Brantvägen 2017. Strandpromenaden kan byggas ifall utfyllnaden i vattnet är klar.						

	Budget	Budget total	Utfall	Prognos	Prognos totalt
Kostnader (SEK)	4 872 666,67	6 350 000,00	2 382 795,75	4 522 666,67	6 000 000,00
Effekter (SEK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risk	
Total risk	■
Kommentar	Detaljplan har vunnit laga kraft. Marinan skall påbörja sin utfyllnad i vattenområdet hösten 2016. För lite pengar i rambudget, bygger på en tidig kalkyl.

Lägesbeskrivning
Brantvägen planeras byggas ut 2017. Själva vägen blir utförandeentreprenör och strandpromenaden blir en totalentreprenör med visst färdigt projekterat material. Uttökning av Rambudget söks i septembernämnden.